ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร
สบอ. ๙ (อุบลราชธานี)
เลขที่รับ A0266
วันที่ 12 ต.ค. 69

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๔๕๓๑ ๑๖๗๗ ต่อ ๑๐๗
ที่ ทส ๐๙๑๙.๑๐๒/๕๑๑๗๕ **วันที่ ๑๒** ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง สรุปการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙ (ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
หัวหน้าศูนย์ทุกศูนย์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๖๓๑๖๙ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙ เรื่อง สรุปการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙ (ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙) มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙

เรียน หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ
-เห็นสมควรเผยแพร่ในเพจ ส.ปชส
เฟซบุ๊ก dnpa Ubon- com.
-เรียนมาเพื่อทราบ

นางเจริญพร จิรมงคลการ
พนักงานธุรการ ส ๓

ทราบ
ดำเนินการตามเสนอ

(นายณฐพร ศรีพรหม)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน
เลขที่รับ 8 ต.ค. 2569 A0994
วันที่
เวลา 14.04 น.

ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ 41875
วันที่รับ 8 ต.ค. 2569
เวลา

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ (ตรงตราชื่อ)
เลขที่รับ 42912
วันที่รับ 8 ต.ค. 2569
เวลา



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

หน้าห้อง ผอ. สบอ.9
เลขที่รับ 41635
วันที่เวลา 2 ต.ค. 2569
ลงชื่อ/แก้ไข
ปรับปรุง

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองแผนงานและสารสนเทศ
โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๓๖

ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๖๓๑๖๙ **วันที่** ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙ (ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙)

เรียน เลขานุการกรม
ผู้อำนวยการกองทุกกอง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม
ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า (WILDLIFE CRIME INTELLIGENCE CENTER)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอส่งสำเนาหนังสือกองแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/๕๐๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง สรุปการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙ (ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙) มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

☑ สอก. ☐ สอช. ☐ กกม.
☐ สอท. ☐ สอป. ☐ สทส.
☐ สฟป. ☐ สจพ. ☐ สปร.
☐ สพอ. ☐ กวช. ☐ สปส.
☐ ศคล.

(นายนิวัฒน์ สงมา)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายวินทร์ ประพวนชัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
https://tinyurl.com/286elcvf

เรียน ผอ. สบอ.9

-กรม อส.ฯ ส่งหนังสือสรุปการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 9/2569 (ประจำเดือนกันยายน 2569)

-เห็นควรแจ้งให้ทุกส่วน/ศูนย์ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- โปรดพิจารณา/ลงนาม

สรวิชญ์ อ่อนฟั้ว
(นายสรวิชญ์ อ่อนฟั้ว)
นักวิชาการป่าไม้

(นางวราพร ศรีธรรมมา)
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน
12 ต.ค. 2569

(นายนิวัฒน์ สงมิ่ง)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

- ดำเนินการ
- ลงนามแล้ว

(นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙
12 ต.ค. 2569

ท้องรอง อ.อ.ส.
(นายนรินทร์ ประทวนชัย)
เลขที่รับ 41015
วันที่ ส ต.ค. ๒๕๖๙
เวลา 14:04

เลขที่รับ 41168
วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๙
เวลา ๑๑.๐๖น

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๓๖
ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ ๕๐๒๖๗ **วันที่** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
เรื่อง สรุปการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙ (ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙)

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่องเดิม

๑. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ว ๒๑๙๙๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/๒๑๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๑๑๐๙๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ และดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร ๑

๒. กองแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๔๐๑๕๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙ (ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙) เชิญหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. รายละเอียดตามเอกสาร ๒

ข้อเท็จจริง

กองแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙ (ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หรือผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เร่งรัดการบริหารสัญญา รายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และติดตามการดำเนินโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สรุปได้ดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๑,๗๔๐.๐๐๐๔ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMIS Thai ดังนี้

สำเนาถูกต้อง
รายจ่าย...
(นายนที แมดพก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

➢ **รายจ่ายภาพรวม** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๑,๗๔๐.๐๐๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๑,๓๒๘.๕๘๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๐ ของงบประมาณในภาพรวมที่ได้รับจัดสรร สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ ๙๓.๐๐) ร้อยละ ๓.๕๐

➢ **รายจ่ายประจำ** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘,๒๘๖.๙๖๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๘,๓๔๕.๗๔๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๗๑ ของงบประมาณรายจ่ายประจำที่ได้รับจัดสรร สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ ๙๘.๐๐) ร้อยละ ๒.๗๑

➢ **รายจ่ายลงทุน** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๔๕๓.๐๓๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๒,๙๘๒.๘๓๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๘ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ ๗๕.๐๐) ร้อยละ ๑๑.๓๘

๑.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๑,๗๔๐.๐๐๐๔ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMIS Thai ดังนี้

➢ **รายจ่ายภาพรวม** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๑,๗๔๐.๐๐๐๔ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๓,๖๔๖.๐๑๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๐ ของงบประมาณในภาพรวมที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ร้อยละ ๐.๘๐

➢ **รายจ่ายประจำ** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘,๒๘๖.๙๖๓๘ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วเป็นเงิน ๘,๓๗๐.๗๙๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๐๑ ของงบประมาณรายจ่ายประจำที่ได้รับจัดสรร สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ร้อยละ ๑.๐๑

➢ **รายจ่ายลงทุน** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๔๕๓.๐๓๖๖ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วเป็นเงิน ๓,๒๗๕.๒๒๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๕ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ร้อยละ ๕.๑๕

๑.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๗๗.๙๑๘๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMIS Thai ดังนี้

➢ **ภาพรวม** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๗๗.๙๑๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓๓๙.๘๗๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๕

➢ **งบปกติ** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๐๔.๘๕๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓๒๐.๘๓๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๕

➢ **งบกลาง** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๓.๐๖๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๗๓.๐๕๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ จำแนกเป็น

สำเนาถูกต้อง

รายการ...

(นายนที แมสหก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๙.๐๖๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๔๙.๐๖๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๓.๗๙๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๓.๗๙๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗

๒. ผลการดำเนินโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลื่อมปี รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๔๙.๗๘๘๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMIS Thai เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๑๒.๓๓๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๑ จำแนกเป็น

- **ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านคมนาคม)**
  - งบประมาณ ๖๒.๑๓๙๓ ล้านบาท
  - เบิกจ่ายแล้ว ๖๑.๘๙๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๑
- **ด้านการท่องเที่ยว**
  - งบประมาณ ๑๘๗.๖๔๙๒ ล้านบาท
  - เบิกจ่ายแล้ว ๑๕๐.๔๔๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๗

๓. ติดตามแร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMIS Thai

๑) งบปกติ

(๑) ประเภทเอกสาร CX

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)**
  - **รายการแนวป้องกันช้างป่า (คูกันช้างเดิมแบบตาคคอนกรีต) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จำนวน ๒๐ กิโลเมตร ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา**
  - **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๘๕.๖๐๐๐ ล้านบาท**
  - **สถานะการดำเนินการ :**

▶ **๙ กันยายน ๒๕๖๙ :** กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีกรณีหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ต้องชำระแก่บริษัท วี.เอส.กรุ๊ป ทิมเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน ๕.๑๙๖๐ ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

▶ **๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ :** สำนักงบประมาณแจ้งอนุมัติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒๕.๓๘๖๗ ล้านบาท เพื่อนำไปชำระ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ตามใบแจ้งหนี้และประมาณการค่าใช้จ่ายช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๙

สำเนาถูกต้อง
๑๖ กันยายน
(นายนที แมดหก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

▶ **๑๖ กันยายน ๒๕๖๙** : อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อชำระ **ค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘** ในกรณีค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี โดยสำนักงานเลขานุการกรมได้รวบรวมและจัดส่งข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๐.๐๕๔๓ ล้านบาท ตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

▶ **๑๗ กันยายน ๒๕๖๙** : กรมบัญชีกลางดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน **๒๒.๔๑๐๕ ล้านบาท** ภายหลังสำนักงบประมาณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการ พร้อมกำหนดเอกสารสำรองเงินสำหรับดำเนินการในระบบ New GFMIS Thai

▶ **๒๒ กันยายน ๒๕๖๙** : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช **ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ จ.๒๔๑) รายการค่าสาธารณูปโภคไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป**

"รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการแนวป้องกันช้างป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤไน วงเงิน ๘๕.๖๐๐๐ ล้านบาท ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อรองรับภาระค่าสาธารณูปโภคตามขั้นตอน โดยสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ จ.๒๔๑) รายการค่าสาธารณูปโภคไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนแจ้งรัดหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด"

(๒) ประเภทเอกสาร PO เฉพาะรายการที่มีงบประมาณค้างเบิกจ่าย

- **กองอุทยานแห่งชาติ**
  - **รายการโครงการจัดการระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**
    - งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๓๘.๖๗๑๐ ล้านบาท
    - งบประมาณในสัญญา ๓๘.๕๘๐๐ ล้านบาท
    - มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๖.๙๔๔๔ ล้านบาท
    - ค้างเบิกจ่าย ๓๑.๖๓๕๖ ล้านบาท
    - งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ส่งมอบงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายแล้ว
    - งวดที่ ๓ ได้ดำเนินการตรวจรับและจัดส่งเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
    - งวดที่ ๔ ซึ่งเป็นการฝึกอบรม ผู้รับจ้างได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบและตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างต่อไป
- **กองแผนงานและสารสนเทศ**
  - **โครงการพัฒนาระบบแผนงานงบประมาณ และการรายงานผลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๑ ระบบ**
    - งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๔.๘๒๒๖ ล้านบาท

สำเนาถูกต้อง

งบประมาณ...

(นายนที แมดหก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- งบประมาณในสัญญา ๔.๖๒๓๓ ล้านบาท
- มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๘๗๐ ล้านบาท
- ค้างเบิกจ่าย ๓.๒๓๖๓ ล้านบาท
- งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างเร่งรัดการตรวจรับงานและดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการและส่งมอบงานให้เป็นไปตามงวดงาน ระยะเวลา และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้วเพื่อให้สามารถตรวจรับและดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้โดยเร็ว

- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช)

- จัดตั้งหน่วยจัดการต้นน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

- งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒.๑๒๐๐ ล้านบาท
- งบประมาณในสัญญา ๒.๑๑๙๐ ล้านบาท
- ยังไม่ปรากฏผลการเบิกจ่าย
- ค้างเบิกจ่าย ๒.๑๑๙๐ ล้านบาท
- อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ โดยสัญญามีกำหนดสิ้นสุดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ หน่วยงานได้มีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ และจากการติดตามก่อนหน้านี้พบว่าการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน จึงเป็นรายการที่มีความเสี่ยงสูงด้านระยะเวลา เนื่องจากเหลือเวลาเพียงเล็กน้อยที่ต้องเร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ มิฉะนั้นเงินส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายมีความเสี่ยงที่จะพับไป

- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)

- ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลห้วยด้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

- งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๔๘.๐๐๐๐ ล้านบาท
- งบประมาณในสัญญา ๔๔.๘๙๒๙ ล้านบาท
- มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑๘.๔๙๘๔ ล้านบาท
- ค้างเบิกจ่าย ๒๖.๓๙๔๕ ล้านบาท
- แบ่งเป็น ๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน
- งวดที่ ๕ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน ๗.๑๙๘๕ ล้านบาท
- งวดที่ ๖-๘ อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบและตรวจรับงานให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)

- ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานชีหลง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

- งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒.๓๗๙๐ ล้านบาท

สำเนาถูกต้อง

- งบประมาณ...

(นายนที แมดหก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- งบประมาณในสัญญา ๒.๓๗๙๐ ล้านบาท
- มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๕๑๖ ล้านบาท
- ค้างเบิกจ่าย ๑.๔๒๗๔ ล้านบาท
- **แก้ไขสัญญาปรับเป็น ๕ งวดงาน** เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำใบสำคัญและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับงวดที่ ๓-๕ โดยกำหนดจัดส่งไหฝ่ายการเงินภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)**
  - **ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ (คสล.) และปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ประกอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)**
    - งบประมาณที่ขอก้นไว้เบิกเหลื่อมปี ๓๑.๔๔๔๐ ล้านบาท
    - งบประมาณในสัญญา ๓๑.๔๔๔๐ ล้านบาท
    - มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๒๓.๖๗๙๐ ล้านบาท
    - ค้างเบิกจ่าย ๗.๗๖๕๐ ล้านบาท
    - แบ่งเป็น ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวดงาน
    - ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว ๔ งวดงาน จาก ๕ งวดงานที่คงเหลืออยู่ระหว่างการตรวจรับและดำเนินการเบิกจ่าย ในส่วนของงานงวดสุดท้ายคาดว่าจะส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙
  - **ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวน จำนวน ๑ แห่ง บริเวณพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี**
    - งบประมาณที่ขอก้นไว้เบิกเหลื่อมปี ๑.๒๕๐๐ ล้านบาท
    - งบประมาณในสัญญา ๑.๒๕๐๐ ล้านบาท
    - มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๐๐๐ ล้านบาท
    - ค้างเบิกจ่าย ๐.๘๕๐๐ ล้านบาท
    - แบ่งเป็น ๓ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน
    - อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบและตรวจรับงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อให้สามารถจัดทำเอกสารและเบิกจ่ายเงินที่เหลือได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี**
  - **จัดตั้งหน่วยจัดการต้นน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ของหน่วยจัดการต้นน้ำและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์คลองโต๊ะโมะ**
    - งบประมาณที่ขอก้นไว้เบิกเหลื่อมปี ๒.๘๖๔๐ ล้านบาท

สำเนาถูกต้อง

(นายนที แม่ศิลา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- งบประมาณในสัญญา ๒.๘๖๔๐ ล้านบาท
- ยังไม่ปรากฏผลการเบิกจ่าย
- ค้างเบิกจ่าย ๒.๘๖๔๐ ล้านบาท
- แบ่งเป็น ๑๑ งวดงาน เดิมมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๓๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และได้มีการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาออกไปอีก ๖๐ วัน ทำให้กำหนดแล้วเสร็จขยายถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ๒ งวดงาน รวม ๐.๔๕๘๒ ล้านบาท ได้แก่ งวดที่ ๑ จำนวน ๐.๒๒๙๑ ล้านบาท และงวดที่ ๖ จำนวน ๐.๒๒๙๑ ล้านบาท ส่วนงานที่เหลือยังไม่แล้วเสร็จ และเนื่องจากล่วงเลยกำหนดระยะเวลาตามสัญญาที่ขยายแล้ว และยังมีวงเงินส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย อนึ่งด้วยผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จ จึงพิจารณาการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙ และมีความเสี่ยงสูงที่เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจะพับไปโดยผลของกฎหมาย หากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง

- ค่าก่อสร้างที่ทำการวนอุทยานถ้ำธารารอด และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๕.๖๖๘๖ ล้านบาท
- งบประมาณในสัญญา ๕.๕๔๐๖ ล้านบาท
- มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๓.๕๕๖๖ ล้านบาท
- ค้างเบิกจ่าย ๓.๙๘๔๐ ล้านบาท
- แบ่งเป็น ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน
- สำหรับงวดที่ ๔ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้กำหนดการตรวจรับงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญและเอกสารประกอบการขอเบิกจ่าย โดยคาดว่าจะสามารถจัดส่งให้ฝ่ายการเงินได้ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อเร่งรัดการตรวจสอบและดำเนินการเบิกจ่ายเงินคงเหลือ ๑.๙๘๔๐ ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔. ติดตามการดำเนินโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- **ประมาทเอกสาร PO เฉพาะรายการที่มีงบประมาณค้างเบิกจ่าย**
- **ด้านการท่องเที่ยว**
  - **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)**
    - **ก่อสร้างลานกางเต็นท์ ขนาด ๑,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ แห่ง**
      - งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๑.๑๘๗๓ ล้านบาท
      - งบประมาณในสัญญา ๑.๐๘๐๐ ล้านบาท
      - ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
      - ค้างเบิกจ่าย ๑.๐๘๐๐ ล้านบาท

สำเนาถูกต้อง

การดำเนินการ...

(นายนที แมลหก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

• การดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด แจ้งขอดำเนินการงด/ลดค่าปรับ โดยเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากผู้ผลิต/ซัพพลายเออร์ ประสบเหตุปัญหาการผลิตและข้อจำกัดในการขนส่งจากต่างประเทศ การดำเนินการหยุดชะงัก (เข้าดำเนินการอีกครั้ง ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙) มีค่าปรับรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง ผู้รับจ้างรับทราบและได้ส่งมอบงานซึ่งเป็น งวดงานเดียว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการตรวจรับงานครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำและตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๑.๐๘๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ได้เร่งรัดส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตั้งเบิกและจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจะพับไปโดยผลของกฎหมาย

• ก่อสร้างอาคารที่พักนักท่องเที่ยว (แบบอาคารชุด ๔ ห้องนอน) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ตำบลดูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ แห่ง

• งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒.๗๓๐๗ ล้านบาท
• งบประมาณในสัญญา ๒.๕๐๗๕ ล้านบาท
• มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๘๐๙ ล้านบาท
• ค้างเบิกจ่าย ๑.๘๑๘๖ ล้านบาท
• ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างเร่งรัดการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินคงเหลือ ๑.๘๑๘๖ ล้านบาท ทั้งนี้ ได้เร่งรัดดำเนินการในทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีพับไปโดยผลของกฎหมาย

• สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)

• ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ทำการอุทยานขนาดเล็ก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ หลัง

• งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๑.๔๘๓๙ ล้านบาท
• งบประมาณในสัญญา ๑.๓๙๘๐ ล้านบาท
• ยังไม่ปรากฏผลการเบิกจ่าย
• ค้างเบิกจ่าย ๑.๓๙๘๐ ล้านบาท
• การดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลน
• ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งรัดการตรวจสอบและตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อผลการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน จะได้เร่งรัดดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายต่อเนื่องโดยทันที เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินคงเหลือ ๑.๓๙๘๐ ล้านบาท ให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

• สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี

• ก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารอเนกประสงค์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ แห่ง

• งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๔.๕๐๙๘ ล้านบาท
• งบประมาณในสัญญา ๔.๔๖๕๗ ล้านบาท
• มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑.๔๗๓๗ ล้านบาท

สำเนาถูกต้อง

• ค้างเบิกจ่าย...
(นายนที แมลหก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

• ค้างเบิกจ่าย ๒.๙๘๒๐ ล้านบาท

• แบ่งเป็น ๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน

• สำหรับงวดงานที่ ๓-๔ อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบและการตรวจรับงาน

• ส่วนงวดงานที่ ๕ คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จึงมีความเสี่ยงสูงที่เงินคงเหลือส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจะพับไปโดยผลของกฎหมาย

• ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ แห่ง

• งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๔.๔๐๒๗ ล้านบาท

• งบประมาณในสัญญา ๔.๐๓๓๘ ล้านบาท

• มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๕๓๘ ล้านบาท

• ค้างเบิกจ่าย ๒.๐๘๐๐ ล้านบาท

• งานที่คงเหลือ ๒ งวดงาน ผู้รับจ้างได้ส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ และอยู่ระหว่างเร่งรัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างให้ตรวจสอบผลงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อผลการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการจัดทำใบสำคัญและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายต่อเนื่องทันที เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายวงเงินคงเหลือ ๒.๐๘๐๐ ล้านบาท ภายในกรอบเวลาของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และลดความเสี่ยงที่เงินส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจะพับไปโดยผลของกฎหมาย

• ก่อสร้างค่ายเยาวชนพร้อมอาคารประกอบ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ แห่ง

• งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๘.๖๔๓๙ ล้านบาท

• งบประมาณในสัญญา ๘.๖๔๓๐ ล้านบาท

• มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๖.๐๕๐๑ ล้านบาท

• ค้างเบิกจ่าย ๒.๕๙๒๙ ล้านบาท

• แบ่งเป็น ๗ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวดงาน

• สำหรับงวดงานที่ ๖ และงวดงานที่ ๗ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบใบสำคัญ และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ทั้งนี้ ได้เร่งรัดฝ่ายการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการเบิกจ่ายต่อเนื่องโดยทันที เพื่อให้แล้วเสร็จ โดยเร็วเพื่อป้องกันเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีพับไปโดยผลของกฎหมาย

๕. ติดตามการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๑) เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อจัดจ้าง

▶ รายการผูกพันงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

➢ สำนักงานเลขานุการกรม

• ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ รายการ (๓๔๐ รายการ)

• งบประมาณ ๒๔.๔๐๕๒ ล้านบาท

สำเนาถูกต้อง

(นายนที แมดหก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ได้ประกาศ...

- ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยมีราคาเสนอ ๒๕.๓๘๖๒ ล้านบาท ต่อมามีผู้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ และหน่วยงานได้จัดส่งรายงานความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการเสนอราคาเข้าทำสัญญา โดยกำหนดดำเนินการภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ ให้เร่งรัดการลงนามในสัญญาและบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMIS Thai ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แต่หากไม่สามารถลงนามในสัญญาและบันทึก PO ได้ทัน ให้ดำเนินการขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีโดยบันทึก เอกสารสำรองเงินประเภท CX ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และเมื่อได้ลงนามในสัญญาแล้ว ให้แก้ไขรายการจากเอกสารสำรองเงินประเภท CX เป็น PO โดยเร็วต่อไป

  - **จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง (Web Portal) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช**
  - **งบประมาณ ๗.๖๕๖๒ ล้านบาท**
  - ได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยการประกวดราคาครั้งแรกได้ยกเลิกเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจากเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ต่อมาได้ดำเนินการประกวดราคาครั้งที่ ๒ และกำหนดยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา และยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เนื่องจากรายการดังกล่าวได้ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถึงขั้น ออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอและบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP แล้ว หากไม่สามารถลงนามในสัญญาและบันทึก PO ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สามารถดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโดยบันทึก เอกสารสำรองเงินประเภท CX ในระบบ New GFMIS Thai ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังได้ และภายหลังเมื่อได้ลงนามในสัญญาแล้ว จึงดำเนินการปรับปรุงรายการจาก CX เป็น PO ต่อไป

  - **อาวุธปืน ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ กระบอก งบประมาณ ๓.๐๘๐๐ ล้านบาท**
  - **เครื่องกระสุนปืน ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑๒,๕๐๕ นัด งบประมาณ ๐.๕๐๐๒ ล้านบาท**
  - ภายหลังการยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้ออาวุธปืนขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ กระบอก เนื่องจากข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้มีการทบทวนรายการจัดซื้อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับชนิดอาวุธปืนที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถมีและใช้ได้ โดยเสนอปรับเปลี่ยนเป็น อาวุธปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๖ กระบอก และปรับรายการเครื่องกระสุนปืนจากเดิม จำนวน ๑๒,๕๐๕ นัด เป็น ๙,๒๐๔ นัด ซึ่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้ความเห็นชอบการปรับแผนที่เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙

สำเนาถูกต้อง

มีความเห็น...

(นายนที แมตหก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

มีความเห็นให้สำนักงานเลขานุการกรมและกองอุทยานแห่งชาติหารือร่วมกันเกี่ยวกับความเหมาะสมของจำนวนเครื่องกระสุนปืน และให้ปรับลดจำนวนเครื่องกระสุนปืนเหลือ ๑,๕๖๐ นัด หรือ ๒๖ กระบอก ๆ ละ ๖๐ นัด พร้อมทั้งเร่งรัดการปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

- ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ รายการอาวุธปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร จำนวน ๒๖ กระบอก และเครื่องกระสุนปืน จำนวน ๑,๕๖๐ นัด ยังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับรายละเอียดและเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามความเห็นและข้อสรุปของที่ประชุม โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องได้ภายในห้วงระยะเวลาวันที่ ๒๔-๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและบันทึก PO ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จะดำเนินการบันทึกและยืนยันรายการด้วยเอกสารสำรองเงินประเภท CX ในระบบ New GFMIS Thai เพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และเมื่อสามารถลงนามในสัญญาได้แล้ว จะปรับปรุงรายการจาก CX เป็น PO โดยเร็วต่อไป

➢ **กองวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช**

- **ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จำนวน ๑ แห่ง**
- **งบประมาณ ๒.๙๘๑๔ ล้านบาท**
- ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาเดิม เลขที่ ๐๙๐๗/๑/๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งสลายรายการก่อหนี้ผูกพัน (PO) เดิมและคืนหลักประกันสัญญาแล้ว ต่อมาได้ดำเนินการจัดจ้างใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙ วงเงินงบประมาณ ๒.๙๘๑๔ ล้านบาท กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒.๙๕๑๔ ล้านบาท ซึ่งคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙ และกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.
- ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ รายการดังกล่าวจึงอยู่ระหว่างกระบวนการประกวดราคาครั้งใหม่ และยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันเป็น PO ได้ ทั้งนี้ ให้เร่งรัดการพิจารณาผลการประกาศผู้ชนะ และการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากไม่สามารถลงนามในสัญญาและบันทึก PO ได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จะได้ดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโดยใช้เอกสารสำรองเงินประเภท CX และยืนยันรายการในระบบ New GFMIS Thai ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อรักษาวงเงินงบประมาณไว้ก่อน และเมื่อสามารถลงนามในสัญญาได้แล้วให้ดำเนินการปรับปรุงรายการจาก CX เป็น PO ตามขั้นตอนต่อไป

➢ **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)**

- **ก่อสร้างรั้วป้องกันช้างป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ แห่ง**
- **งบประมาณ ๗๕.๗๖๒๐ ล้านบาท**
- เดิมหน่วยงานประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ และกำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ แต่ไม่มีผู้ยื่น

สำเนาถูกต้อง

ข้อเสนอ...

(นายนที แมตหก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ข้อเสนอ จึงยกเลิกการประกวดราคาเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ต่อมาได้ดำเนินการจัดทำประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ โดยเผยแพร่ร่างประกาศระหว่างวันที่ ๔-๙ กันยายน ๒๕๖๙ กำหนดราคากลาง ๘๕.๑๕๖๔๓ ล้านบาท และประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

- ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ รายการดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการประกวดราคาครั้งที่ ๒ และยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันเป็นใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ได้ จึงให้เร่งรัดการรับข้อเสนอ การพิจารณาผลการประกาศผู้ชนะ และการลงนามในสัญญาโดยเร็ว ทั้งนี้ หากไม่สามารถลงนามในสัญญาและบันทึก PO ได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จะได้ดำเนินการ บันทึก เลือก (LIST) และยืนยัน (CONFIRM) เอกสารสำรองเงินประเภท CX ในระบบ New GFMIS Thai ตามหลักเกณฑ์การขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อรักษาวงเงินงบประมาณไว้ก่อน และเมื่อได้ลงนามในสัญญาแล้วให้ดำเนินการปรับปรุงรายการจาก CX เป็น PO โดยเร็วให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

➢ **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)**

- **ค่าก่อสร้างห้องน้ำขนาดเล็ก สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน ๑ หลัง**
- **งบประมาณ ๐.๗๔๘๐ ล้านบาท**
- ได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาเดิม เลขที่ ๐๙๑๒/๒๙/๒๕๖๙ และดำเนินการสลาย PO ของสัญญาเดิมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้รับหลักประกันสัญญา (เงินสด) จากผู้รับจ้าง และแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินการไม่ถูกต้องออกทั้งหมด รวมทั้งปรับสภาพพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ต่อมาคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและประเมินแบบก่อสร้าง ตลอดจนรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ โดยมีวงเงินสำหรับดำเนินการ จำนวน ๐.๗๔๘๐ ล้านบาท และได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพิ่มเติม จำนวน ๐.๐๖๘๐ ล้านบาท ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) ได้ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ ภายในวงเงินงบประมาณ ๐.๗๔๘๐ ล้านบาท โดยกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๐.๗๑๗๓ ล้านบาท ซึ่งคำนวณราคากลาง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอราคา จำนวน ๓ ราย และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ

- ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ รายการดังกล่าวอยู่ระหว่างเร่งรัดการพิจารณาผลการประกวดราคาและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน (PO) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) ได้ทันภายในกำหนด จะดำเนินการยืนยันเอกสารในระบบด้วยสถานะ CX ไว้ก่อน เพื่อรักษาสิทธิในการใช้จ่ายงบประมาณ และให้เร่งดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

สำเนาถูกต้อง

➢ สำนัก...

(นายนที แมดหก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

➢ **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)**

- **ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จำนวน ๑ แห่ง**
  - ก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ๘ รายการ
- **งบประมาณ ๔.๒๘๑๐ ล้านบาท**
- ได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ โดยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนแจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้าทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้หน่วยงานยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและบันทึก PO ได้ ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการยืนยันเอกสารในระบบด้วยสถานะ CX ไว้ก่อน และอยู่ระหว่างเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

- **ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ แห่ง**
  - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงรับประทานอาหาร)
- **งบประมาณ ๐.๘๕๕๐ ล้านบาท**
- ภายหลังการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธีคัดเลือกไม่ประสบผลสำเร็จ หน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยกระบวนการได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนแจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้าทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้หน่วยงานยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและบันทึก PO ได้ ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการยืนยันเอกสารในระบบด้วยสถานะ CX ไว้ก่อน และอยู่ระหว่างเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

- **ค่าก่อสร้างงานป้ายและสิ่งอำนวยความสะดวก สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ แห่ง**
- **งบประมาณ ๐.๕๐๕๙ ล้านบาท**
- ได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ ครั้ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว จึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยกำหนดยื่นข้อเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ต่อมาได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๙ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาเป็นเงิน ๐.๓๒๑๐ ล้านบาท และหน่วยงานได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เข้าทำสัญญาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเข้าลงนามในสัญญา โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในช่วงต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้ เนื่องจากยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จึงยังไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) ได้ โดยหน่วยงานได้ดำเนินการ ยืนยันเอกสารในระบบด้วยสถานะ CX ไว้ก่อน และเมื่อดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำเนาถูกต้อง

สำนัก...

(นายนที แมสหก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

➢ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)

➢ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า

กิจกรรมการจัดการสุขภาพสัตว์ป่าและเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุบัติใหม่

- รายการค่าก่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า บริเวณอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ แห่ง
- รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ
- ปี ๒๕๖๙ ตั้งงบประมาณ ๑๒.๓๐๐๐ ล้านบาท

รายการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓ รายการ ดังนี้

๑. ป้อมยาม จำนวน ๑ หลัง
๒. ถังเก็บน้ำบนดิน ๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๓ ถัง
๓. หอพักน้ำ - ส่งน้ำ ๕ ลบ.ม. จำนวน ๓ หอ
๔. เสาธงเหล็ก สูง ๑๒ เมตร พร้อมฐาน จำนวน ๑ เสา
๕. บ่อน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน ๒ บ่อ
๖. กรงสัตว์ปีก ขนาด ๓ x ๖ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๒ กรง
๗. กรงสัตว์ปีก ขนาด ๔ x ๑๒ x ๓.๔ เมตร จำนวน ๒ กรง
๘. กรงเลี้ยงลิง จำนวน ๒ กรง
๙. กรงเลี้ยงหมี จำนวน ๒ กรง
๑๐. คลินิกสัตว์ป่า จำนวน ๑ หลัง
๑๑. โรงจอดรถและห้องสมุด (ข้างที่ทำการ) จำนวน ๑ หลัง
๑๒. ห้องอาบน้ำ - ห้องสุขา ชาย - หญิง จำนวน ๑ หลัง
๑๓. บ่อสัตว์เลื้อยคลาน จำนวน ๔ บ่อ

- งบประมาณ ๘๒.๐๐๐๐ ล้านบาท
- รายการดังกล่าวมีความคืบหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คุ้มค่า และโปร่งใส ต่อมา ได้ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ กันยายน ๒๕๖๙ โดยมีราคากลางงานก่อสร้างจำนวน ๗๑.๐๒๙๐ ล้านบาท และประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ โดยกำหนดยื่นข้อเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาจ้างจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ

สำเนาถูกต้อง

๒) เร่งรัด...

(นายนที แมตหก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๒) เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘.๓๑๖๐ ล้านบาท มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ จากระบบ BDTA เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๗.๘๒๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๓

๖. เร่งรัดการบริหารสัญญา รายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMIS Thai โดยติดตามข้อมูลสำคัญ ได้แก่ งบประมาณหลังปรับโอนงบประมาณในสัญญา ผลการเบิกจ่าย วันที่เริ่มต้นสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา และระยะเวลาดำเนินการ มีรายละเอียดจำแนกตามสถานะ ดังนี้

๑) รายการที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ๘๔ รายการ

- **รายการของหน่วยงานส่วนกลาง ๒๖ รายการ**
  อาทิ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อากาศยานไร้คนขับ และครุภัณฑ์หรือระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- **รายการของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ๕๘ รายการ**
  อาทิ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงาน บ้านพัก ห้องน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ตลอดจนสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์

๒) งบประมาณหลังปรับโอน ๕๖๗.๙๑๕๐ ล้านบาท

๓) งบประมาณในสัญญา ๕๕๘.๑๗๘๐ ล้านบาท

๔) มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๒๒.๒๔๙๖ ล้านบาท

จากภาพรวมสถานะการบริหารสัญญาดังกล่าวข้างต้น ขณะนี้อยู่ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทุกหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการติดตามสัญญาเป็นรายการโครงการ/รายการและรายงวดงาน โดยเฉพาะรายการที่ครบกำหนดสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏผลการเบิกจ่าย และรายการที่มีการเบิกจ่ายเพียงบางส่วน เนื่องจากอาจติดขัดในขั้นตอนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เช่น การส่งมอบงาน การตรวจรับงาน การแก้ไขงานหรือเอกสาร และการดำเนินการเบิกจ่าย หากพิจารณาจากวันสิ้นสุดสัญญาเทียบกับข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ พบว่ามีรายการที่ครบกำหนดสัญญาแล้วจำนวนหนึ่ง รวมทั้งมีสัญญาหลายรายการที่กำลังจะครบกำหนดสัญญาในช่วงปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ตลอดจนรายการที่มีระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณถัดไป ดังนั้น ทุกหน่วยงานจึงควรให้ความสำคัญกับการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการบริหารสัญญาเป็นรายโครงการ รายการ และรายงวดงานอย่างใกล้ชิด สำหรับรายการที่ครบกำหนดสัญญาแล้วหรือใกล้ครบกำหนดสัญญา ให้หน่วยงานตรวจสอบสถานะการดำเนินงานโดยละเอียดว่าอยู่ในขั้นตอนใด อาทิ การส่งมอบงาน การตรวจรับงาน การแก้ไขงานหรือเอกสาร การพิจารณาค่าปรับหรือการขยายระยะเวลาตามเงื่อนไขของสัญญา รวมถึงการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย เพื่อให้สามารถดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้โดยเร็ว และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน ในส่วนของรายการที่กำลังจะครบกำหนดสัญญา ให้เร่งติดตามความก้าวหน้าและประสานผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการตรวจรับและจัดทำเอกสาร

สำเนาถูกต้อง

เบิกจ่าย...

(นายนที แมตหก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบิกจ่ายไว้ล่วงหน้า เพื่อลดระยะเวลาระหว่างการส่งมอบ การตรวจรับและการเบิกจ่าย และป้องกันมิให้เกิดความล่าช้าจนกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับรายการที่มีระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ หรือปีถัดไป ให้หน่วยงานกำกับควบคุมแผนการดำเนินงานและงวดงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคตั้งแต่ระยะต้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดความล่าช้าสะสมและส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานและการเบิกจ่ายในระยะต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารสัญญารายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้ทุกหน่วยงานกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานตามสัญญาอย่างใกล้ชิด โดยให้ความสำคัญกับวันครบกำหนดสัญญา ความก้าวหน้าของงาน ผลการตรวจรับ และผลการเบิกจ่าย ควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและเงื่อนไขของสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

ข้อพิจารณา

กองแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. การบริหารสัญญา ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานะการดำเนินงานของสัญญา รายการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายสัญญาและรายงวดงาน โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับสัญญาที่ครบกำหนดแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏผลการเบิกจ่าย และสัญญาที่มีผลการเบิกจ่ายเพียงบางส่วน

๒. ให้เร่งรัดผู้รับจ้างหรือคู่สัญญาดำเนินการส่งมอบงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเร่งดำเนินการตรวจรับ แก้ไขข้อบกพร่อง แก้ไขเอกสาร และดำเนินการเบิกจ่ายโดยเร็ว

▶ **สำหรับสัญญาที่จะครบกำหนดภายในเดือนสิงหาคม–กันยายน ๒๕๖๙** ให้หน่วยงานกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด และจัดทำแผนการดำเนินงานจนถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความล่าช้าในช่วงปลายปีงบประมาณ

▶ กรณีพบว่างานมีความล่าช้ากว่าแผน หรือมีเหตุที่อาจไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาตามสัญญา ให้หน่วยงานรายงาน **ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ และวันที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ** เพื่อใช้ประกอบการติดตามเร่งรัดต่อไป

▶ สำหรับสัญญาผูกพันระยะยาว ให้ควบคุมความก้าวหน้าของงานและการเบิกจ่ายแต่ละงวดให้สอดคล้องกับแผนงานและเงื่อนไขของสัญญา รวมทั้งติดตามความเสี่ยงที่อาจทำให้งานล่าช้า

๓. ให้กำกับ ดูแลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ติดตามเร่งรัดการส่งมอบงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาหรือก่อนกำหนด เพื่อให้สามารถตรวจรับงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามงวดงานที่ได้กำหนดหรือก่อนสิ้นงวดงานแต่ละงวดงานก่อนระยะเวลาสัญญาจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถลดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา

สำเนาถูกต้อง
การจัดซื้อ...
(นายนที แมดหก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๖๘๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และตรวจรับพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนดตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๖๘๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการโดยเร็ว รวมทั้งให้เร่งรัดการตรวจรับงานสำหรับโครงการที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ หากโครงการ/รายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ให้ดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๔/ว ๑๕๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ พร้อมทั้งให้เร่งรัดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย หรือเบิกจ่ายยังไม่หมด ให้ดำเนินการเบิกจ่ายโดยเร็ว เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไป

๕. กรณีงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับจัดสรรแล้ว หากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว เพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณไม่เพียงพอ ให้เร่งรัดการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นดังกล่าว เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า

๖. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคลและค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการนับจากวันสิ้นเดือน ภายใต้เงื่อนไขว่าใบสำคัญคู่จ่ายจะต้องถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดข้างต้น แล้วปรากฏว่า มีการร้องเรียนจากผู้มีสิทธิรับเงินกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะถือว่าเป็นข้อบกพร่องของหน่วยงานผู้ขอเบิกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะพิจารณาตามควรแก่กรณี

๗. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ และกำหนดให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ (Key Performance Indicator : KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหัวหน้าส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สำหรับการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สำนักบริหารงานกลาง ส่วนฝึกอบรม ดำเนินการตามนัยข้อ ๒ ของหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๒๙๓๐๙๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสาร ๓

๘. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคมีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ หรือประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน โดยกำหนดให้มีวาระการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัด ติดตาม และกำกับดูแล

สำเนาถูกต้อง

การก่อหนี้...

(นายนที แมดหก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและเป้าหมายที่กำหนดในการประชุม อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๓ ครั้งต่อไตรมาส พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ให้กองแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน

๙. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ พร้อมทั้งระบุ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตามแบบฟอร์ม ก.๐๐๑ ตามหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๒๖๓๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สำหรับการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มดังกล่าว ข้อ ๒ ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน (เช่น โครงการก่อสร้างให้รายงานเป็นร้อยละของความก้าวหน้าการก่อสร้าง) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสาร ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานที่ได้แนบเสนอมาพร้อมนี้

(นายมานัส ปานมณ)
ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ

ลงนามแล้ว

(นายนรินทร์ ประพวนจัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำเนาถูกต้อง

(นายนที แมลหก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ