ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร
สบอ. ๙ (อุบลราชธานี)
เลขที่รับ A02675
วันที่ 1A ตค. 69

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๔๕๓๑ ๑๖๗๗ ต่อ ๑๐๗

ที่ ทส ๐๙๑๙.๑๐๒/๔๑๑๕๙ **วันที่** ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
หัวหน้าศูนย์ทุกศูนย์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๔๐๓๕๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มาเพื่อทราบ

(นายณัฐวุฒิ จินารัตน์)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร
- เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ www.dnp.go.th
- เรียนมาเพื่อทราบ

นางเจริญพร จิรมงคลการ
พนักงานธุรการ ส ๓

ทราบ
ดำเนินการตามเสนอ

(นายณฐพร ศรีพรหม)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน
เลขที่รับ 4020.00
วันที่ - 9 ต.ค. 2569
เวลา 12.16

ลงนามอำนวยการ
เลขที่รับ 9 ต.ค. 2569
วันที่รับ
เวลา

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ขอนแก่น)
เลขที่รับ ๔๑๐๔๑
วันที่รับ - 9 ต.ค. 2569
เวลา

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๓๖

ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๔๐๓๕๕ **วันที่** ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน้าห้อง ผอ. สบอ.9
เลขที่รับ 4154
วันที่/เวลา 12 ต.ค. 2569
ส่งคืน/แก้ไข

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
เลขานุการกรม
ผู้อำนวยการกองทุกกอง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม
ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๔๐๒๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งหน่วยงานเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากมีข้อแก้ไขประการใดขอได้โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเรียนว่า ได้มีหน่วยงานขอแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม ได้แก่ กองอนุรักษ์ต้นน้ำ รับรองรายงานการประชุม โดยขอแก้ไข ดังนี้

- หน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๗ ข้อความที่แก้ไข ว่าที่ รต.เศรษฐ์สัณห์ มณฑลเพชร
  ขอแก้ไขเป็น ว่าที่ ร.ต. เศรษฐ์สัณห์ มณฑลเพชร
- หน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๘ ข้อความที่แก้ไข แทน ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
  ขอแก้ไขเป็น แทน ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ต้นน้ำ
- หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๐ ข้อความที่แก้ไข กองอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
  ขอแก้ไขเป็น กองอนุรักษ์ต้นน้ำ

- หน้าที่ ๔...

- หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๒ ข้อความที่แก้ไข กองอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
ขอแก้ไขเป็น กองอนุรักษ์ต้นน้ำ
- หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๒๖ ข้อความที่แก้ไข กองอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
ขอแก้ไขเป็น กองอนุรักษ์ต้นน้ำ
- หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๓๒ ข้อความที่แก้ไข กองอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
ขอแก้ไขเป็น กองอนุรักษ์ต้นน้ำ
- หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๓๔ ข้อความที่แก้ไข กองอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
ขอแก้ไขเป็น กองอนุรักษ์ต้นน้ำ

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

☑ สอก. ☐ สอข. ☐ กกม.
☐ สอท. ☐ สอป. ☐ ศทส.
☐ สฟป. ☐ สจพ. ☐ สปร.
☐ สฟอ. ☐ กวข. ☐ สปส.
☐ ศคล.

นายกำพลศักดิ์ วงศ์นารี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นายสมวรรธน์ ปัญญานุกูล)
ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
เลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

https://tinyurl.com/25bwfbgh

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

ผู้มาประชุม

๑. นายนรินทร์ ประทวนชัย	รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	รองประธานกรรมการ
๒. นายนพวงศ์ อาภรณ์	ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	กรรมการ
๓. นายเฉลิม พุ่มไม้	เลขานุการกรม	กรรมการ
๔. นายกิตติศักดิ์ ทิมพูล	นักจัดการทั่วไปชำนาญการ แทน ผู้อำนวยการกองจัดการที่ดินป่าอนุรักษ์	กรรมการ
๕. นางพรประภา ปานมน	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ แทน ผู้อำนวยการกองป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	กรรมการ
๖. นายวรดลต์ แจ่มจำรูญ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุกรมวิธานพืช แทน ผู้อำนวยการกองวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	กรรมการ
๗. ว่าที่ ร.ต. เศรษฐ์สัณห์ มณฑลเพชร	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ แทน ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ต้นน้ำ	กรรมการ
๘. นายวิเชียร พิพัฒน์มงคลสิน	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ แทน ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่า	กรรมการ
๙. นางสาวธิติมา เลาหสินณรงค์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ แทน ผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติ	กรรมการ
๑๐. นางสาวเสาวณีย์ เสือศรี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ แทน ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ	กรรมการ
๑๑. นายจตุรงค์ ชูแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม	กรรมการ
๑๒. นางสาวศิริวรรณ สายสระน้อย	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ แทน ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า	กรรมการ
๑๓. นางสาวสุพรรษา ฟักสังข์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แทน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย	กรรมการ
๑๔. นางสาวประภารัตน์ เรืองจำรูญ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ แทน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ	กรรมการ
๑๕. นางสาวจริยา สุทธิเสริม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ แทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๖. นางวัลยา ชนิตตาวงศ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ แทน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ

๑๗. นางสาว...

๑๗. นางสาวนันทกาญจน์ เทียมเมฆา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ แทน หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม	กรรมการ
๑๘. นายนพคุณ แก้วสิงห์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๑๙. นางสาวจันทร์พิมพ์ ดำคำ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ แทน ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)	กรรมการ
๒๐. นางณัฏฐา มีเพียร	ผู้อำนวยการส่วนการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม	กรรมการ
๒๑. นางสาวศิรินทร์ภรณ์ บุญเพ็ชร	ผู้อำนวยการส่วนการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม	กรรมการ
๒๒. นายมานัส ปานมน	ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการและเลขานุการ
๒๓. นางสาวพชรวรรณ ธัญญาดี	ผู้อำนวยการส่วนจัดการงบประมาณ กองแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นายศึกษิต พันธ์ทอง	ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผล กองแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นายนที แมตหก	หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล กองแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. นางวราภรณ์ สุภัคนิกร	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลรายงาน กองแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. นายทศพร ลาภกำเนิด	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลฐานการติดตามและประเมินผล กองแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

๑. นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑	กรรมการ
๒. นายสราวุธ อุเทนรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒	กรรมการ
๓. นางสาวสุธินี โมอุ่ม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓	กรรมการ
๔. นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔	กรรมการ
๕. นายสุรศักดิ์ อนุสรณ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕	กรรมการ
๖. นายสัจรินทร์ ศรีเสน	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖	กรรมการ
๗. นายเฉลิมพงษ์ ฝอยทอง	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗	กรรมการ
๘. นายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘	กรรมการ
๙. นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙	กรรมการ
๑๐. นางสาวฐิตารีย์ รฐาศุขนิธิดิษยา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐	กรรมการ
๑๑. นางจีรพร อ่ำอยู่	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑	กรรมการ
๑๒. นางชยาภร อามระดิษฐ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒	กรรมการ

๑๓. นายศากร...

๑๓. นายศากร สมุทรเพ็ชร	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓	กรรมการ
๑๔. นายพนัชกร โพธิบัณฑิต	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔	กรรมการ
๑๕. นายจีระศักดิ์ แสนขัติ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	กรรมการ
๑๖. นายสมศักดิ์ ฐิติชยาภรณ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖	กรรมการ
๑๗. นายสุทิน พรหมปลัด	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี	กรรมการ
๑๘. นายสุธีร์ ลอยมา	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี	กรรมการ
๑๙. นายวิรัตน์ รูปสูง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี	กรรมการ
๒๐. นายสุธน ตันโสภณธนาศักดิ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง	กรรมการ
๒๑. นายนิกร แก้วโมรา	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายอรรถพล เจริญชันษา	อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	ประธานกรรมการ (ติดภารกิจ)
๒. นายวีระ ขุนไชยรักษ์	รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	รองประธานกรรมการ (ติดภารกิจ)
๓. ดร.แสงจันทร์ วายทุกข์	รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	รองประธานกรรมการ (ติดภารกิจ)
๔. นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา	ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	กรรมการ (ติดภารกิจ)
๕. นายสมวรรฒน์ ปัญญานุกูล	ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	กรรมการ (ติดภารกิจ)
๖. นายอักนิษฐ์พงษ์ สวาสดิ์นา	ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	กรรมการ (ติดภารกิจ)
๗. นางสมหญิง ดวงสถาพร	ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน	กรรมการ (ติดภารกิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกิตติมา ด้วงแค	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กองวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

๒. นางสาวฐิศา...

๒. นางสาวฐิตา สันโดษ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม
๓. นางสาวศศิขัณฑ์ เสือขำ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม
๔. นางสาวบุศรินทร์ ชาญกิจการยนต์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม
๕. นางสาวกาญจนวรรณ พันธ์เทียน	เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส สำนักงานเลขานุการกรม
๖. นางสาวอรนุช เกียรติวุฒิไกร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กองอนุรักษ์ต้นน้ำ
๗. นางสาวบุหงา สมิงแก้ว	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กองอนุรักษ์ต้นน้ำ
๘. นางสาวศิริลักษณ์ จุมพลพงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงานและสารสนเทศ
๙. นางสาวขวัญฤทัย สาโรจน์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กองป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
๑๐. นายสุวิจักขณ์ โพธิ์งาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการกรม
๑๑. นายพิศุทธิ์ ย้อยพลแสน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงานและสารสนเทศ
๑๒. นางสาวจุฑารัตน์ อัศววัชรินทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงานและสารสนเทศ
๑๓. นางสาวสาวิตรี พันธุ์น้อย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองกฎหมาย
๑๔. นางสาวสุจิตตรา เครือเทพ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองอนุรักษ์ต้นน้ำ
๑๕. นายอนุรักษ์ ศรีดาน้อย	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สำนักงานเลขานุการกรม
๑๖. นางสาวสุนันทา สวยวรรณะ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กองแผนงานและสารสนเทศ
๑๗. นายพชร เรือนงาม	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กองอนุรักษ์ต้นน้ำ
๑๘. นายพงศ์ภรณ์ น้อยศรี	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองอนุรักษ์ต้นน้ำ

๑๙. นางสาว...

๑๙. นางสาวสุภชาดา สุริยะโสภา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
๒๐. นางสาวจันทรา เคนวงค์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงานและสารสนเทศ
๒๑. นางสาวบุณณดา แปลกศักดิ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและสารสนเทศ
๒๒. นางสาวกนกกาญจน์ ผกากาศ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและสารสนเทศ
๒๓. นายกานต์ การุณ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและสารสนเทศ
๒๔. นายหัตถพร แย้มละม้าย	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๕. นายปิยะ ปิยานนท์ชัยพร	เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเลขานุการกรม
๒๖. นางสาวลัดดา ส่งมณี	เจ้าพนักงานธุรการ กองแผนงานและสารสนเทศ
๒๗. นางสาวศศิธร พึ่งชู	เจ้าหน้าที่ธุรการ กองแผนงานและสารสนเทศ
๒๘. นางสาวอมรรัตน์ พึ่งชู	เจ้าหน้าที่ธุรการ กองแผนงานและสารสนเทศ
๒๙. นางสาวพัชรินทร์ แสงดาว	คนงาน กองแผนงานและสารสนเทศ
๓๐. นายวิทยา ทองเพชร	จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและสารสนเทศ
๓๑. นางสาวศุภกร นิรันดร	จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและสารสนเทศ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม ประธานได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ความสำคัญกับรายการที่ยังมีเงินคงเหลือ รายการที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ตลอดจนรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ภายในกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (H.A. Slade) และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนให้คณะกรรมการพิจารณารับรอง ตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๘๗๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้แจ้งข้อแก้ไขภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ซึ่งคณะกรรมการไม่มีข้อแก้ไข

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๔๐๙๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า เดิมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีคำสั่งที่ ๕๑๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมาย ต่อมาได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงมีความจำเป็นต้องปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงยกเลิกคำสั่งเดิมและออกคำสั่งที่ ๔๐๙๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีทุกท่านเป็นรองประธานกรรมการ และผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่กำกับ ดูแล ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข และสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานได้ตามความจำเป็น

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลจากระบบ New GFMIS Thai ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ ดังนี้

๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- **รายจ่ายภาพรวม** ได้รับจัดสรร ๑๑,๗๔๐.๐๐๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๖๖๑.๕๔๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ซึ่งกำหนดไว้ร้อยละ ๙๓.๐๐ อยู่ร้อยละ ๒.๑๙

- รายจ่าย...

- **รายจ่ายประจำ** ได้รับจัดสรร ๘,๒๘๙.๙๓๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๙๒๒.๔๗๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙๘.๐๐ อยู่ร้อยละ ๒.๔๓
- **รายจ่ายลงทุน** ได้รับจัดสรร ๓,๔๕๐.๐๖๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๗๓๙.๐๖๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๙ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗๕.๐๐ อยู่ร้อยละ ๔.๓๙

๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- **รายจ่ายภาพรวม** ได้รับจัดสรร ๑๑,๗๔๐.๐๐๐๔ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๑๑,๓๘๐.๘๕๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ซึ่งกำหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ อยู่ร้อยละ ๔.๗๖
- **รายจ่ายประจำ** ได้รับจัดสรร ๘,๒๘๙.๙๓๕๖ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๗,๙๔๕.๓๗๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ซึ่งกำหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ อยู่ร้อยละ ๔.๑๖
- **รายจ่ายลงทุน** ได้รับจัดสรร ๓,๔๕๐.๐๖๔๘ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๓,๒๓๕.๔๘๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ซึ่งกำหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ อยู่ร้อยละ ๖.๒๒

๓) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- **ภาพรวม** งบประมาณ ๕๗๗.๙๑๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๕๘.๕๑๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๔
- **งบปกติ** งบประมาณ ๕๐๔.๘๕๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๘๕.๔๙๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๕
- **งบกลาง** งบประมาณ ๗๓.๐๖๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๓.๐๑๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๔
- **รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น** งบประมาณ ๔๙.๐๖๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๙.๐๖๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
- **รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** งบประมาณ ๒๓.๙๙๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓.๙๕๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๑

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ รายงาน

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น ๒๔๙.๗๘๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๐.๔๗๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๖ แบ่งเป็น

- **ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านคมนาคม)** งบประมาณ ๖๒.๑๓๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๑.๘๐๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๑.๘๐๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๑
- **ด้านการท่องเที่ยว** งบประมาณ ๑๘๗.๖๔๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๘.๕๗๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๘

ฝ่ายเลขา...

ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่า รายการด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่เป็นงานถนน ซึ่งเดิมดำเนินการโดยหน่วยงานสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกองจัดการที่ดินป่าอนุรักษ์ โดยมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๙.๖๑ นั้น ถือว่าเกือบเสร็จสิ้น เหลือเพียงเงินเหลือจ่ายบางส่วน สำหรับด้านการท่องเที่ยว ยังมีหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งก่อสร้างและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย หรือมีการเบิกจ่ายแล้วแต่การดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ จึงจะนำมาติดตามต่อในการประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ รายงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMIS Thai

- **งบปกติ ประเภทเอกสาร CX เฉพาะรายการที่อยู่ระหว่างทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ**
- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)**
- **แนวป้องกันช้างป่า (คูกันช้างเดิมแบบดาดคอนกรีต) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา**
- **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๘๕.๖๐๐๐ ล้านบาท**

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า รายการดังกล่าวมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๘๕.๖๐๐๐ ล้านบาท และได้ยกเลิกสัญญาเดิมแล้ว โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เคยเสนอขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แต่สำนักงบประมาณได้ส่งเรื่องคืนให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาทบทวนคำขอให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่อมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เสนอขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ จำนวน ๒๕.๘๑๖๓ ล้านบาท ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๔/๑๖๖๔๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้ สำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๘๑๒๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๕.๓๘๒๗ ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระตามใบแจ้งหนี้และประมาณการเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๙ นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลพร้อมดอกเบี้ย จำนวน ๕๑๙๖๐ ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดชำระภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ สำหรับคำขอเกี่ยวกับหนี้ตามคำพิพากษาศาลดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ

ผู้อำนวยการส่วนการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ขอชี้แจงว่า ตามที่สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๘๑๒๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ สำนักงบประมาณได้อนุมัติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบลงทุน รายการแนวป้องกันช้างป่า (คูกันช้างเดิมแบบดาดคอนกรีต) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เป็นงบดำเนินงาน รายการค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ จำนวน ๒๕.๓๘๒๗ ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคตามใบแจ้งหนี้และประมาณการเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีดังกล่าว ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ ๐๔๐๒.๕/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีข้อกำหนดสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ข้อ...

๑. ข้อ ๑.๒ (๓) หน้า ๑ : อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นรายการค่าสาธารณูปโภคค้างชำระที่หน่วยงานได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณก่อน

๒. ข้อ ๒.๒ หน้า ๒ : ให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อกรมบัญชีกลาง พร้อมแนบสำเนาหนังสือสำนักงบประมาณที่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถเบิกจ่ายได้หลังกรมบัญชีกลางดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการในระบบ New GFMIS Thai แล้ว

๓. ข้อ ๓ หน้า ๒ : กรมบัญชีกลางต้องได้รับหนังสือจากหน่วยงานภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม หรือ ๑๕ กันยายน ของทุกปี เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอสำหรับดำเนินการเบิกจ่าย

ในการนี้ ส่วนการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม จึงขอแจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ – ๑๖ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา เพื่อตรวจสอบและยืนยันรายการค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ก่อนรวบรวมเอกสารนำส่งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ โดยตรวจสอบว่ารายการตามใบแจ้งหนี้ดังกล่าวยังไม่ได้มีการชำระเงินจริง พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลและเอกสารยืนยันให้ส่วนการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม **ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ ไม่เกินเวลา ๑๖.๐๐ น.** และให้ส่วนการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม เร่งรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางให้ได้รับภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบคำชี้แจงของส่วนการคลัง และเห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของประธาน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและยืนยันรายการค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ พร้อมจัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ส่วนการคลัง ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. และให้ส่วนการคลังรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร เพื่อจัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางให้ได้รับภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

- งบปกติ ประเภทเอกสาร PO เฉพาะรายการที่มีงบประมาณค้างเบิกจ่าย
- สำนักงานเลขานุการกรม
  - โครงการจัดทำโรงพักขยะมูลฝอย
  - **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๐.๗๔๕๘ ล้านบาท**
  - งบประมาณในสัญญา ๐.๗๔๕๘ ล้านบาท
  - ค้างเบิกจ่าย ๐.๗๔๕๘ ล้านบาท

ผู้อำนวยการส่วนการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม รายงานว่า โครงการจัดทำโรงพักขยะมูลฝอยของสำนักงานเลขานุการกรม มีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีและวงเงินตามสัญญา จำนวน ๐.๗๔๕๘ ล้านบาท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

- กองอุทยานแห่งชาติ
  - **โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**
  - **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๓๘.๖๗๑๐ ล้านบาท**
  - งบประมาณในสัญญา ๓๘.๕๘๐๐ ล้านบาท

● มีผลการ...

- มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๖.๙๔๔๔ ล้านบาท
- ค้างเบิกจ่าย ๓๓.๖๓๕๖ ล้านบาท

ผู้แทนกองอุทยานแห่งชาติ รายงานว่า โครงการทำระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกองอุทยานแห่งชาติมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๓๘.๖๓๑๐ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา จำนวน ๓๘.๕๘๐๐ ล้านบาท กำหนดการดำเนินงานแบ่งเป็น ๔ งวดงาน ระยะเวลารวม ๒๔๐ วัน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๖.๙๔๔๔ ล้านบาท และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๓ สำหรับงานงวดที่ ๔ เป็นการฝึกอบรม โดยมีเงินค้างเบิกจ่าย จำนวน ๓๓.๖๓๕๖ ล้านบาท คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

- **กองแผนงานและสารสนเทศ**
  - **โครงการพัฒนาระบบแผนงานงบประมาณ และการรายงานผลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน ๑ ระบบ**
  - **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๔.๘๒๒๖ ล้านบาท**
  - งบประมาณในสัญญา ๔.๖๒๓๓ ล้านบาท
  - มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๘๗๐ ล้านบาท
  - ค้างเบิกจ่าย ๓.๒๓๖๓ ล้านบาท

ผู้แทนกองแผนงานและสารสนเทศ รายงานว่า โครงการดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเบิกเหลื่อมปี จำนวน ๔.๘๒๒๖ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๔.๖๒๓๓ ล้านบาท แบ่งการดำเนินงานเป็น ๓ งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๘๗๐ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย ๓.๒๓๖๓ ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างเร่งรัดการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ สำหรับงานงวดที่ ๓ เป็นการฝึกอบรม

- **กองการต่างประเทศ**
  - **รายการค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และแผนการจัดการแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (ระยะที่ ๑)**
  - **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๕๕.๘๒๔๐ ล้านบาท**
  - งบประมาณในสัญญา ๕๔.๐๐๓๘ ล้านบาท
  - มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๒๗.๐๐๑๙ ล้านบาท
  - ค้างเบิกจ่าย ๒๗.๐๐๑๙ ล้านบาท

ผู้แทนกองการต่างประเทศ รายงานว่า รายการดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๕๕.๘๒๔๐ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๕๔.๐๐๓๘ ล้านบาท แบ่งการดำเนินงานเป็น ๔ งวดงาน ระยะเวลารวม ๓๐๐ วัน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๒๗.๐๐๑๙ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย ๒๗.๐๐๑๙ ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช)**
  - **จัดตั้งหน่วยจัดการต้นน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง**
  - **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒.๑๒๐๐ ล้านบาท**
  - งบประมาณในสัญญา ๒.๑๑๙๐ ล้านบาท
  - ค้างเบิกจ่าย ๒.๑๑๙๐ ล้านบาท

ผู้อำนวย...

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ รายงานว่า รายการดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒.๑๒๐๐ ล้านบาท โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) ได้บอกเลิกสัญญาจ้างเดิม เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ และได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ คือ บริษัท สกาย กรีน จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๘๑๕/๐๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ วงเงิน ๒.๑๑๙๐ ล้านบาท กำหนดดำเนินงาน ๓ งวด ระยะเวลา ๙๐ วัน โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙ ปัจจุบันการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนด โดยอาคารสำนักงานมีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ ๘๐ เสาธง ร้อยละ ๙๐ และอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๒ ห้องนอน ร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ หน่วยงานได้มีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ สำหรับงานงวดที่ ๓ จากความก้าวหน้าของการดำเนินงานในปัจจุบัน คาดว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงมีความเสี่ยงที่เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายดังกล่าว จะพับตกไปโดยผลของกฎหมาย

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)**
  - **รายการค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ**
  - **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๔๘.๐๐๐๐ ล้านบาท**
  - งบประมาณในสัญญา ๔๔.๘๘๒๙ ล้านบาท
  - มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๓๙๘๓ ล้านบาท
  - ค้างเบิกจ่าย ๓๓.๔๙๔๖ ล้านบาท

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ รายงานว่า รายการดังกล่าวมีงบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๔๘.๐๐๐๐ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา จำนวน ๔๔.๘๘๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๓๙๘๓ ล้านบาท และมีงบประมาณค้างเบิกจ่าย ๓๓.๕๙๓๐ ล้านบาท โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๘ งวดงาน ระยะเวลารวม ๒๑๐ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔ จำนวน ๗.๑๐๐๓ ล้านบาท โดยผู้รับจ้างได้แจ้งส่งมอบงานงวดที่ ๕ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ และจะได้เร่งรัดการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว สำหรับงานงวดที่ ๖ – ๘ คาดว่าผู้รับจ้างจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ จะเร่งรัดการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)**
  - **รายการค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานชีหลง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม**
  - **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒.๓๗๙๐ ล้านบาท**
  - งบประมาณในสัญญา ๒.๓๗๙๐ ล้านบาท
  - มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๗๕๘ ล้านบาท
  - ค้างเบิกจ่าย ๑.๙๐๓๒ ล้านบาท

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ รายงานว่า รายการดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒.๓๗๙๐ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๒.๓๗๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๗๕๘ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย ๑.๙๐๓๒ ล้านบาท โดยได้แก้ไขสัญญาแบ่งการดำเนินงานเป็น ๕ งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว

๑ งวดงาน...

๑ งวดงาน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ และเร่งรัดการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ – ๕ คาดว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)**
  - **รายการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ (คสล.) และปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม และครุภัณฑ์ประกอบ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)**
  - **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๓๑.๔๔๔๐ ล้านบาท**
  - งบประมาณในสัญญา ๓๑.๔๔๔๐ ล้านบาท
  - มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๒๓.๖๗๙๐ ล้านบาท
  - ค้างเบิกจ่าย ๗.๗๖๕๐ ล้านบาท

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ รายงานว่า รายการดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๓๑.๔๔๔๐ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๓๑.๔๔๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓.๖๗๙๐ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย ๗.๗๖๕๐ ล้านบาท โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๑๕ งวดงาน ระยะเวลารวม ๕๔๘ วัน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๑๐ งวดงาน คงเหลือ ๕ งวดงาน โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว ๔ งวดงาน ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งรัดการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงิน สำหรับงานงวดสุดท้าย คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ จะเร่งรัดการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- **รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวน บริเวณพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑ แห่ง**
- **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑.๒๕๐๐ ล้านบาท**
- งบประมาณในสัญญา ๑.๒๕๐๐ ล้านบาท
- มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๐๐๐ ล้านบาท
- ค้างเบิกจ่าย ๐.๘๕๐๐ ล้านบาท

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ รายงานว่า รายการดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑.๒๕๐๐ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๑.๒๕๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย ๐.๘๕๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๓ งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบงานและตรวจรับงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี**
  - **จัดตั้งหน่วยจัดการต้นน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส**
  - **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒.๘๖๔๐ ล้านบาท**
  - งบประมาณในสัญญา ๒.๘๖๔๐ ล้านบาท
  - ค้างเบิกจ่าย ๒.๘๖๔๐ ล้านบาท

ผู้แทน...

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี รายงานว่า รายการดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒.๘๖๔๐ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๒.๘๖๔๐ ล้านบาท โดยข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ ยังไม่ปรากฏผลการเบิกจ่าย และมีงบประมาณค้างเบิกจ่าย จำนวน ๒.๘๖๔๐ ล้านบาท แบ่งการดำเนินงานเป็น ๑๑ งวดงาน โดยได้ขยายระยะเวลาตามสัญญาเพิ่มเติม ๖๐ วัน กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๑ ซึ่งเป็นงานโครงสร้างพื้นฐานของอาคารที่ทำการขนาดเล็ก และงานงวดที่ ๖ ซึ่งเป็นงานโครงสร้างพื้นฐานของอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๒ ห้องนอนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมเป็นเงิน ๐.๔๕๘๒ ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างฝ่ายการเงินตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญเพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่าย สำหรับงานงวดที่เหลือ ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาได้ โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี จะพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจะพับตกไปโดยผลของกฎหมาย

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง**
  - **รายการค่าก่อสร้างที่ทำการวนอุทยานถ้ำธารลอด และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน**
  - **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๕.๖๖๘๖ ล้านบาท**
  - งบประมาณในสัญญา ๕.๕๔๐๖ ล้านบาท
  - มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๓.๕๕๖๖ ล้านบาท
  - ค้างเบิกจ่าย ๑.๙๘๔๐ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง รายงานว่า รายการดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๕.๖๖๘๖ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๕.๕๔๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๕๕๖๖ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย ๑.๙๘๔๐ ล้านบาท โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๔ งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบงานและตรวจรับงานงวดที่ ๔ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย โดยคาดว่าจะดำเนินการส่งมอบและตรวจรับงานได้ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ และสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อให้การเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- **งบกลาง ประเภทเอกสาร PO เฉพาะรายการที่มีงบประมาณค้างเบิกจ่าย**
- **รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**
- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)**
  - **ค่าจ้างเหมาจัดทำระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้และงานถอดบทเรียน ๒ ทศวรรษ การพัฒนาสถานีการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน**
  - **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๐.๓๔๕๘ ล้านบาท**
  - งบประมาณในสัญญา ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท
  - มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๖๐๐ ล้านบาท
  - ค้างเบิกจ่าย ๐.๐๔๐๐ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) รายงานว่า รายงานดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๖๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ คงเหลือค้างเบิกจ่าย ๐.๐๔๐๐ ล้านบาท โดยสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙

๔๒ เร่งรัด...

๔.๒ เร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ จากระบบ New GFMIS Thai

- **ด้านการท่องเที่ยว ประเภทเอกสาร PO**
- **รายการก่อหนี้ผูกพันแล้ว เฉพาะรายการที่มียอดประมาณค้างเบิกจ่าย**
- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)**
  - **รายการลานกางเต็นท์ ขนาด ๑,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ แห่ง**
  - **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑.๑๘๗๓ ล้านบาท**
  - งบประมาณในสัญญา ๑.๐๘๐๐ ล้านบาท
  - ค้างเบิกจ่าย ๑.๐๘๐๐ ล้านบาท

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ รายงานว่า รายการดังกล่าวมียอดประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑.๑๘๗๓ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๑.๐๘๐๐ ล้านบาท โดยยังไม่มีผลการเบิกจ่าย และมียอดประมาณค้างเบิกจ่ายตามสัญญาทั้งจำนวน ๑.๐๘๐๐ ล้านบาท กำหนดการดำเนินงานเป็น ๑ งวดงาน ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- **รายการอาคารที่พักนักท่องเที่ยว (แบบอาคารชุด ๔ ห้องนอน) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ แห่ง**
- **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒.๗๓๐๗ ล้านบาท**
- งบประมาณในสัญญา ๒.๕๙๙๕ ล้านบาท
- มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๘๐๙ ล้านบาท
- ค้างเบิกจ่าย ๑.๘๑๘๖ ล้านบาท

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ รายงานว่า รายการดังกล่าวมียอดประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒.๗๓๐๗ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๒.๕๙๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๘๐๙ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย ๑.๘๑๘๖ ล้านบาท โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)**
  - **รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ทำการอุทยานขนาดเล็ก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ หลัง**
  - **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑.๔๘๓๙ ล้านบาท**
  - งบประมาณในสัญญา ๑.๓๙๘๐ ล้านบาท
  - ค้างเบิกจ่าย ๑.๓๙๘๐ ล้านบาท

ผู้แทน...

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ รายงานว่า รายการดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑.๔๘๓๙ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๑.๓๙๘๐ ล้านบาท โดยยังไม่มีผลการเบิกจ่าย และมีงบประมาณค้างเบิกจ่ายตามสัญญาทั้งจำนวน ๑.๓๙๘๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- **รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกม่อนหินไหล อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ตำบลแม่ปิง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง**
- **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๔.๔๗๓๐ ล้านบาท**
- งบประมาณในสัญญา ๔.๑๔๕๘ ล้านบาท
- มีผลการเบิกจ่ายแล้ว
- ค้างเบิกจ่าย ๑.๓๙๘๐ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ รายงานว่า รายการดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๔.๔๗๓๐ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๔.๑๔๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๒๘๐๒ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย ๑.๘๖๕๖ ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณส่วนที่เหลือ โดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี**
  - **รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารประกอบอเนกประสงค์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ แห่ง**
  - **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๔.๕๐๙๘ ล้านบาท**
  - งบประมาณในสัญญา ๔.๔๖๕๗ ล้านบาท
  - มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑.๔๗๓๗ ล้านบาท
  - ค้างเบิกจ่าย ๑.๓๙๘๐ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี รายงานว่า รายการดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๔.๕๐๙๘ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๔.๔๖๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๔๗๓๗ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย ๒.๙๙๒๐ ล้านบาท โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๕ งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน คงเหลือ ๓ งวดงาน อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบงานและตรวจรับงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ สำหรับงานงวดที่ ๕ คาดว่าผู้รับจ้างอาจจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินงบประมาณส่วนที่เหลือได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายอาจพับตกไปโดยผลของกฎหมาย

- **รายการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์บริการ ตำบลก่งกระจาน อำเภอก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ แห่ง**
- **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๔.๔๐๒๗ ล้านบาท**
- งบประมาณในสัญญา ๔.๐๓๓๘ ล้านบาท

- มีผล...

- มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๕๓๘ ล้านบาท
- ค้างเบิกจ่าย ๒.๐๘๐๐ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี รายงานว่า รายการดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๔.๔๐๒๗ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๔.๐๓๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๕๓๘ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย ๒.๐๘๐๐ ล้านบาท โดยมีงานค้างเบิกจ่ายจำนวน ๒ งวดงาน ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งรัดการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โดยคาดว่าจะดำเนินการตรวจรับงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙ และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- **รายการก่อสร้างค่ายเยาวชนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ แห่ง**
- **งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๘.๖๔๓๙ ล้านบาท**
- งบประมาณในสัญญา ๘.๖๔๓๐ ล้านบาท
- มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๖.๐๕๐๑ ล้านบาท
- ค้างเบิกจ่าย ๒.๕๙๒๙ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี รายงานว่า รายการดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๘.๖๔๓๙ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๘.๖๔๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๐๕๐๑ ล้านบาท คงเหลือค้างเบิกจ่าย ๒.๕๙๒๙ ล้านบาท โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๗ งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๕ งวดงาน คงเหลือ ๒ งวดงาน ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญและดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๓ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานสถานภาพงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๓๙๓ รายการ วงเงินรวม ๑,๐๗๕.๒๘๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๕๒.๔๐๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๙ โดยมีสถานะการดำเนินการดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (๑,๓๙๓ รายการ/โครงการ)		**๑,๐๗๕.๒๘๑๒**
๑	โอนเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก จำนวน ๕ รายการ/โครงการ	๑๖.๕๕๕๐
๒	ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน - รายการ/โครงการ	-
๓	สำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ จำนวน - รายการ/โครงการ	-

ลำดับ...

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (๑,๓๙๓ รายการ/โครงการ)		**๑,๐๗๕.๒๘๑๒**
๔	แบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง จำนวน ๑ รายการ/โครงการ	๐.๘๕๙๐
๕	ประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ/โครงการ	๘๘.๐๖๒๐
๖	เปิดซอง/e-Auction, e-Market, e-Bidding จำนวน ๕ รายการ/โครงการ	๗.๖๕๖๒
๗	อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา) จำนวน ๓๔๕ รายการ/โครงการ	๓๗.๒๗๔๓
๘	ลงนามในสัญญา จำนวน ๑,๐๓๕ รายการ/โครงการ	๙๒๔.๘๗๔๗

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า รายการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๙๓ รายการ วงเงินรวม ๑,๐๗๕.๒๘๑๒ ล้านบาท โดยลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑,๐๓๕ รายการ วงเงิน ๙๒๔.๘๗๔๗ ล้านบาท และมีรายการที่อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๓๔๕ รายการ วงเงิน ๓๗.๒๗๔๓ ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีรายการที่อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๘๘.๐๖๒๐ ล้านบาท และรายการที่อยู่ระหว่างเปิดซอง จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๗.๖๕๖๒ ล้านบาท สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ/TOR หรือกำหนดราคากลาง มีจำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๐.๘๕๙๐ ล้านบาท ขณะที่รายการโอนเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกมีจำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑๖.๕๕๕๐ ล้านบาท โดยไม่มีรายการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรืออยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และกำหนดคุณลักษณะตามข้อมูลที่รายงาน

๑) เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อจัดจ้าง

- **สำนักงานเลขานุการกรม**
  - **รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ รายการ (๓๔๐ รายการ)**
  - **งบประมาณ ๒๕.๔๐๕๒ ล้านบาท**

ผู้แทนส่วนการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม รายงานว่า รายการดังกล่าวได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยมีผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๒๕.๓๘๖๒ ล้านบาท และกำหนดระยะเวลาการอุทธรณ์จำนวน ๗ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ต่อมามีผู้ยื่นอุทธรณ์ผ่านระบบ e-GP เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดยคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และจัดส่งรายงานความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง จึงยังไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้

● จ้างพัฒนา...

- **จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง (Web Portal) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช**
- **งบประมาณ ๗.๖๕๖๒ ล้านบาท**

ผู้แทนส่วนการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม รายงานว่า รายการดังกล่าวได้ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๒ ราย ต่อมาได้ยกเลิกประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายยื่นเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคณะกรรมการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผลออกไปถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙

- **อาวุธปืน ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ กระบอก**
- **งบประมาณ ๓.๐๘๐๐ ล้านบาท**
- **เครื่องกระสุนปืน ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑๒,๕๐๕ นัด**
- **งบประมาณ ๐.๕๐๐๒ ล้านบาท**

ผู้อำนวยการส่วนการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม รายงานว่า รายการจัดซื้ออาวุธปืนขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ กระบอก และเครื่องกระสุนปืนขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑๒,๕๐๕ นัด ได้ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา ต่อมาได้มีการทบทวนรายละเอียดรายการให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอปรับเปลี่ยนเป็นอาวุธปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๖ กระบอก และปรับจำนวนเครื่องกระสุนปืน พร้อมทั้งดำเนินการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมมีความเห็นว่า เนื่องจากการปรับเปลี่ยนชนิดอาวุธปืนและจำนวนเครื่องกระสุนปืนมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นในการใช้งานของหน่วยงาน จึงเห็นควรให้สำนักงานเลขานุการกรมและกองอุทยานแห่งชาติร่วมกันหารือและพิจารณารายละเอียดให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยให้ทบทวนจำนวนเครื่องกระสุนปืนให้เหมาะสมกับจำนวนอาวุธปืน ภารกิจ และความจำเป็นในการใช้งานจริง ตลอดจนให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วให้เร่งดำเนินการปรับแผนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)**
- **รายการก่อสร้างรั้วป้องกันช้างป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร จำนวน ๑ แห่ง**
- **งบประมาณ ๗๕.๗๖๒๐ ล้านบาท**

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ รายงานว่า รายการดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๕.๗๖๒๐ ล้านบาท โดยได้ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา จึงได้ยกเลิกประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ต่อมา ได้ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาครั้งที่ ๒ ระหว่าง

วันที่...

วันที่ ๔ – ๙ กันยายน ๒๕๖๙ โดยมีราคากลาง จำนวน ๘๕.๑๕๖๔๓ ล้านบาท และประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ รายการดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ โดยจะติดตามผลการยื่นข้อเสนอราคาและเร่งรัดการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)**
  - **รายการค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จำนวน ๑ แห่ง**
  - **งบประมาณ ๑.๓๖๐๐ ล้านบาท**

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ รายงานว่า รายการดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑.๓๖๐๐ ล้านบาท โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) ได้บอกเลิกสัญญาจ้างเดิม เลขที่ ๐๙๑๒/๓๒/๒๕๖๙ และดำเนินการยกเลิกรายการผูกพันงบประมาณ (PO) ตามสัญญาเดิมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการริบหลักประกันสัญญาและเรียกค่าเสียหายหรือส่วนต่างจากผู้รับจ้างเดิม รวมทั้งรายงานเรื่องเพื่อเสนอพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อมา ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ วงเงินงบประมาณ ๑.๓๖๐๐ ล้านบาท ราคากลาง ๑.๓๒๔๔ ล้านบาท และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ โดยมีผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน ๑.๒๙๘๙ ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙ และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างรายใหม่ได้ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- **รายการค่าก่อสร้างห้องน้ำขนาดเล็ก สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน ๑ หลัง**
- **งบประมาณ ๐.๗๒๐๐ ล้านบาท**

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ รายงานว่า รายการดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๐.๗๒๐๐ ล้านบาท โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) ได้บอกเลิกสัญญาจ้างเดิม เลขที่ ๐๙๑๒/๒๙/๒๕๖๙ และดำเนินการยกเลิกรายการผูกพันงบประมาณ (PO) ตามสัญญาเดิมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดจากผู้รับจ้างเดิม และให้ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ถูกต้องออกทั้งหมด รวมทั้งปรับสภาพพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ต่อมา คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและประเมินแบบก่อสร้างตลอดจนรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง สำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ โดยมีวงเงินจำนวน ๐.๗๘๘๐ ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๐.๐๖๘๐ ล้านบาท จึงได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ได้ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ วงเงินงบประมาณ ๐.๗๘๘๐ ล้านบาท โดยมีราคากลาง ๐.๗๗๗๓ ล้านบาท ซึ่งคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙ และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

- **สำนัก...**

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)**
  - **รายการค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตำบลเกาะสิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จำนวน ๑ แห่ง**
    - ก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ๘ รายการ
  - **งบประมาณ ๔.๒๘๑๐ ล้านบาท**

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ รายงานว่า รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๘ รายการ มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔.๒๘๑๐ ล้านบาท โดยได้ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว และรายละเอียดของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง ต่อมา ได้ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ทั้งนี้ ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ โดยมีผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน ๔.๑๐๐๐ ล้านบาท และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคาเข้าลงนามในสัญญาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการลงนามในสัญญา เพื่อดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- **รายการค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ แห่ง**
  - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงรับประทานอาหาร)
- **งบประมาณ ๐.๘๕๕๐ ล้านบาท**

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ รายงานว่า รายการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงรับประทานอาหาร) มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๐.๘๕๕๐ ล้านบาท โดยได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ ครั้ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จึงได้ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียว ต่อมา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกัน จึงได้เปลี่ยนมาดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคาเข้าลงนามในสัญญาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการลงนามในสัญญา เพื่อดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- **รายการค่าก่อสร้างงานป้ายและสิ่งอำนวยความสะดวก สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ แห่ง**
- **งบประมาณ ๐.๕๐๕๙ ล้านบาท**

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ รายงานว่า รายการดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๐.๕๐๕๙ ล้านบาท โดยได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ ครั้ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จึงได้ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว ต่อมา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ โดยมีผู้เสนอราคาเป็นเงิน ๐.๓๒๑๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ได้เสนอขออนุมัติประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และอยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการ โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- **สำนัก...**

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)**
  - **รายการค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานดงบังอี่ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ แห่ง**
    - ลานกางเต็นท์ ขนาด ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ๑ รายการ
    - ลานจอดรถ ๑ รายการ
  - **งบประมาณ ๓.๓๘๙๐ ล้านบาท**

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ รายงานว่า รายการดังกล่าวมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓.๓๘๙๐ ล้านบาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างลานกางเต็นท์ ขนาด ๓,๐๐๐ ตารางเมตร และลานจอดรถ โดยได้บอกเลิกสัญญาจ้างเดิม เลขที่ ๐๙๑๙/๙/๒๕๖๙ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามกำหนด พร้อมทั้งดำเนินการริบหลักประกันสัญญาและเรียกค่าเสียหายหรือส่วนต่าง ตลอดจนเสนอพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อมา ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๗ ราย ทั้งนี้ ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ โดยเสนอราคาต่ำสุด จำนวน ๓.๒๕๓๐ ล้านบาท ปัจจุบันได้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างรายใหม่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ วงเงินตามสัญญา ๓.๒๕๓๐ ล้านบาท และได้ดำเนินการจัดทำรายการก่อหนี้ผูกพัน (PO) ในระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาต่อไป

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)**
  - **รายการค่าก่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า บริเวณอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ แห่ง**
  - **รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ**
    - **ปี ๒๕๖๙ ตั้งงบประมาณ ๑๒.๓๐๐๐ ล้านบาท**

รายการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓ รายการ ดังนี้

๑. ป้อมยาม จำนวน ๑ หลัง
๒. ถังเก็บน้ำบนดิน ๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๓ ถัง
๓. หอพักน้ำ - ส่งน้ำ ๕ ลบ.ม. จำนวน ๓ หอ
๔. เสาธงเหล็ก สูง ๑๒ เมตร พร้อมฐาน จำนวน ๑ เสา
๕. บ่อน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน ๒ บ่อ
๖. กรงสัตว์ปีก ขนาด ๓ x ๖ x ๒.๙ เมตร จำนวน ๒ กรง
๗. กรงสัตว์ปีก ขนาด ๔ x ๑๒ x ๓.๔ เมตร จำนวน ๒ กรง
๘. กรงเลี้ยงลิง จำนวน ๒ กรง
๙. กรงเลี้ยงหมี จำนวน ๒ กรง
๑๐. คลินิกสัตว์ป่า จำนวน ๑ หลัง
๑๑. โรงจอดรถและห้องสมุด (ข้างที่ทำการ) จำนวน ๑ หลัง
๑๒. ห้องอาบน้ำ - ห้องสุขา ชาย - หญิง จำนวน ๑ หลัง
๑๓. บ่อสัตว์เลื้อยคลาน จำนวน ๔ บ่อ

- **งบประมาณ ๘๒.๐๐๐๐ ล้านบาท**

ผู้แทน...

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) รายงานว่า รายการดังกล่าวมีความคืบหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คุ้มค่า และโปร่งใส ต่อมา ได้ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ กันยายน ๒๕๖๙ โดยมีราคากลางงานก่อสร้างจำนวน ๗๑.๐๒๙๐ ล้านบาท และประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ โดยกำหนดยื่นข้อเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓๘ กันยายน ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาจ้างจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอชี้แจงว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดระยะเวลาผูกพันงบประมาณไว้ ๒ ปี ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบราคากลางแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ทั้งนี้ หากสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบราคากลางแล้วเมื่อใด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะนำหนังสือแจ้งความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณมาใช้ประกอบการเสนอขอขยายระยะเวลาผูกพันงบประมาณจาก ๒ ปี เป็น ๓ ปี ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) จึงจะสามารถดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้อำนวยการส่วนจัดการงบประมาณ กองแผนงานและสารสนเทศ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอทำความตกลงและขอความเห็นชอบราคากลางของรายการดังกล่าวแล้วในครั้งแรก แต่ต่อมามีการปรับปรุงราคากลางใหม่ จึงจำเป็นต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อสำนักงบประมาณอีกครั้ง ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมรับทราบคำชี้แจงของฝ่ายเลขานุการฯ และผู้อำนวยการส่วนจัดการงบประมาณ กองแผนงานและสารสนเทศ โดยให้กองแผนงานและสารสนเทศ ติดตามและประสานสำนักงบประมาณอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดการพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งดำเนินการเสนอขอขยายระยะเวลาผูกพันงบประมาณจาก ๒ ปี เป็น ๓ ปี ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒) เร่งรัดการบริหารสัญญา

- **ส่วนกลาง**
  - **สำนักงานเลขานุการกรม**
  - **จำนวน ๑๐ รายการ**

ผู้อำนวยการส่วนการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานของแต่ละรายการต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. จัดซื้อ...

๑. จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ
วงเงินตามสัญญา ๓๖.๕๔๕๐ ล้านบาท

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๑๐ คัน วงเงินตามสัญญา ๙.๗๔๐๐ ล้านบาท
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑๐ คัน วงเงินตามสัญญา ๙.๓๓๐๐ ล้านบาท
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑๕ คัน วงเงินตามสัญญา ๑๗.๔๗๕๐ ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๒. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ แบบ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
วงเงินตามสัญญา ๑.๑๕๕๐ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์

๓. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๕ คัน
วงเงินตามสัญญา ๖.๐๘๘๓ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๔. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน
วงเงินตามสัญญา ๒.๐๘๐๐ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างรอรายงานผลจากคณะกรรมการพิจารณาผล และดำเนินการจดทะเบียนรถ

๕. จัดซื้อรถกระบะตรวจการณ์ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๓๐ คัน
วงเงินตามสัญญา ๓๔.๔๘๕๐ ล้านบาท

- ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

๖. จัดซื้อรถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร จำนวน ๕ คัน
วงเงินตามสัญญา ๓๔.๔๘๕๐ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างรอการส่งมอบจากผู้รับจ้างตามสัญญา

๗. จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร
จำนวน ๑ คัน วงเงินตามสัญญา ๑๑.๔๙๔๕ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างรอการส่งมอบจากผู้รับจ้างตามสัญญา

๘. จัดซื้อ...

๘. จัดซื้อกล้องตรวจการณ์ติดตัว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘๘ ตัว
วงเงินตามสัญญา ๑.๗๕๑๔ ล้านบาท

- ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

๙. โครงการจัดหาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ
วงเงินตามสัญญา ๐.๘๘๐๐ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับตามสัญญา เพื่อเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ และแผนการจัดการแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ระยะที่ ๒ วงเงินตามสัญญา ๓๓.๓๐๐๐ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจากการแก้ไขสัญญาต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อน จึงจะดำเนินการลงนามในสัญญาที่แก้ไขได้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๕

- **กองป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า**
- **จำนวน ๑ รายการ**

ผู้แทนกองป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

- **จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ พร้อมชุดควบคุมภาคพื้นดิน**
  สามารถบินของได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๕ ชุด
  วงเงินตามสัญญา ๒๒.๔๗๐๐ ล้านบาท
- ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานไร้คนขับกับสำนักงาน กสทช. โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทผู้ขายแจ้งกำหนดส่งมอบพัสดุในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ และได้ประสานนัดหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อดำเนินการตรวจรับในวันดังกล่าว โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ การตรวจรับและเบิกจ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- **กองวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช**
- **จำนวน ๓ รายการ**

ผู้แทนกองวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานของแต่ละรายการต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑๕ เครื่อง
วงเงินตามสัญญา ๐.๖๗๐๘ ล้านบาท

- เครื่องปรับ...

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง
  วงเงินตามสัญญา ๐.๐๘๔๕๘ ล้านบาท
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง
  วงเงินตามสัญญา ๐.๒๗๓๐ ล้านบาท
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง
  วงเงินตามสัญญา ๐.๓๓๒๐ ล้านบาท

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. จ้างพัฒนาระบบการตรวจวัด ติดตาม จัดเก็บข้อมูลการปล่อยและการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภาคป่าไม้ เพื่อเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
วงเงินตามสัญญา ๗.๔๕๓๐ ล้านบาท
มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๒.๒๘๕๙ ล้านบาท

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับผลิตแผนที่ดิจิตอลและประมวลผล จำนวน ๑๑ เครื่อง
  วงเงินตามสัญญา ๐.๗๑๕๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๑๕๐ ล้านบาท
- พัฒนาระบบการตรวจวัด ติดตาม จัดเก็บข้อมูลการปล่อยและการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภาคป่าไม้ เพื่อเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย จำนวน ๑ ระบบ วงเงินตามสัญญา ๖.๗๓๘๐ ล้านบาท
  มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑.๕๗๐๙ ล้านบาท

- ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้ว จำนวน ๒ งวดงาน คงเหลืออีก ๓ งวดงาน โดยอยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและเงื่อนไขของสัญญา

๓. ปรับปรุงหลังคาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วงเงินตามสัญญา ๒.๗๙๙๐ ล้านบาท (ยกเลิกสัญญาแล้ว)

- ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขอยกเลิกสัญญา โดยอ้างเหตุได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาและคืนหลักประกันสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ โดยคาดว่าจะประกาศประกวดราคาในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จะพิจารณาดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

- กองอนุรักษ์...

- **กองอนุรักษ์สัตว์ป่า**
- **จำนวน ๒ รายการ**

ผู้แทนกองอนุรักษ์สัตว์ป่า รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. จัดซื้อรถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า จำนวน ๓ คัน

- รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
  สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ คัน
- รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
  สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ คัน
- รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
  สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย ตำบลม่อยจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ คัน
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับหน่วยจัดการสุขภาพสัตว์ป่า
วงเงินตามสัญญา ๗.๗๘๔๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๓.๗๙๐๗ ล้านบาท

๑) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจโรคในสัตว์ป่า ประจำสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด (จำนวน ๖ รายการ)
วงเงินตามสัญญา ๑.๗๖๔๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑.๗๖๔๙ ล้านบาท

๒) ชุดครุภัณฑ์หน่วยจัดการสุขภาพสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๑ ชุด
วงเงินตามสัญญา ๓.๖๓๐๘ ล้านบาท

๒.๑) รถยนต์ประจำหน่วยจัดการสุขภาพสัตว์ป่า จำนวน ๑ คัน
วงเงินตามสัญญา ๑.๙๙๗๐ ล้านบาท

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการตรวจรับรถยนต์ และการดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญา

๒.๒) ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ วงเงินตามสัญญา ๑.๖๓๓๘ ล้านบาท

- ได้ดำเนินการตั้งเบิกเงินงบประมาณแล้ว โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติรายการขอเบิกตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓) ชุดครุภัณฑ์หน่วยจัดการสุขภาพสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ๑ ชุด
วงเงินตามสัญญา ๒.๓๘๘๐ ล้านบาท

๒.๑) รถยนต์ประจำหน่วยจัดการสุขภาพสัตว์ป่า จำนวน ๑ คัน
วงเงินตามสัญญา ๑.๙๙๗๐ ล้านบาท

- ปัจจุบัน...

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการตรวจรับรถยนต์ และการดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญา

๒.๒) ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ วงเงินตามสัญญา ๐.๓๙๑๐ ล้านบาท

- ได้ดำเนินการตั้งเบิกเงินงบประมาณแล้ว โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติรายการขอเบิกตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)**
- **จำนวน ๖ รายการ**

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. **โครงการก่อสร้างคลินิกสัตว์ป่าพร้อมอุปกรณ์รักษา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๔.๕๘๗๖ ล้านบาท**

- ปัจจุบันได้ดำเนินการตรวจรับงานก่อสร้างงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทั้งนี้ การดำเนินงานก่อสร้างเกิดความล่าช้าเนื่องจากมีข้อจำกัดของพื้นที่ก่อสร้างบริเวณฐานราก ซึ่งอยู่ติดกับอาคารเดิมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้เสนอขอขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาออกไปอีก ๑๕ วัน โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เสนอขอขยาย ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

๒. **ค่าก่อสร้างห้องน้ำขนาดเล็ก สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๐.๗๗๐๖ ล้านบาท**

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยผู้ควบคุมงานรายงานว่า ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญามีความก้าวหน้าของงานก่อสร้างประมาณร้อยละ ๕๘ และยังไม่มีการส่งมอบงานหรือเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทั้งนี้ สัญญาได้ครบกำหนดแล้ว โดยหน่วยงานได้มีหนังสือติดตามเร่งรัดผู้รับจ้าง พร้อมทั้งประสานผู้ควบคุมงานให้กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และดำเนินการเกี่ยวกับค่าปรับตามเงื่อนไขของสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. **ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ (ทดแทนของเดิม) อุทยานแห่งชาติทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๕.๗๒๕๐ ล้านบาท**

- การดำเนินงานก่อสร้างเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องรอการอนุมัติและการรื้อถอนอาคารเดิม ซึ่งอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ ๔๒ วัน ปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างแล้ว และได้ยื่นคำขอขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๔. ค่าก่อสร้าง...

๔. **ค่าก่อสร้างโรงเก็บไม้ของกลาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อุทยานแห่งชาติตาพระยา ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ๑ แห่ง**
วงเงินตามสัญญา ๔.๙๕๔๖ ล้านบาท

- ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว

๕. **ค่าก่อสร้างงานป้ายและสิ่งอำนวยความสะดวก สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ๑ แห่ง**
วงเงินตามสัญญา ๐.๔๕๐๒ ล้านบาท

- ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างได้ดำเนินการตรวจรับงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำและตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)**
- **จำนวน ๑ รายการ**

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

- **ก่อสร้างศูนย์ปรับพฤติกรรมช้างป่าแบบคอกเดี่ยว จำนวน ๑ คอก**
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วงเงินตามสัญญา ๔.๕๘๗๖ ล้านบาท

- ปัจจุบันได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างแล้ว จำนวน ๒ งวดงาน รวมเป็นเงิน ๓.๒๕๐๐ ล้านบาท คงเหลืองวดงานตามสัญญาอีก ๒ งวดงาน โดยอยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)**
- **จำนวน ๓ รายการ**

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. **ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย**
ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง
วงเงินตามสัญญา ๒.๑๒๘๖ ล้านบาท
มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑.๕๖๐๖ ล้านบาท

- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง บริเวณป่าสนสองใบ
วงเงินตามสัญญา ๑.๕๖๐๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑.๕๖๐๖ ล้านบาท

- ก่อสร้าง...

- ก่อสร้างห้องน้ำขนาดเล็ก ๔ ห้อง จำนวน ๑ หลัง บริเวณน้ำตกตะเพินคี่น้อย วงเงินตามสัญญา ๐.๕๖๘๐ ล้านบาท

- ปัจจุบันการดำเนินงานก่อสร้างมีความก้าวหน้าโดยรวมประมาณร้อยละ ๗๐ โดยผู้รับจ้างได้แจ้งส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตรวจพบว่างานยังไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญา เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการมุงครอบหลังคาและยังขาดรายงานผลการตรวจสอบวัสดุจากหน่วยงานโยธาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จึงยังไม่สามารถตรวจรับงานงวดดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเร่งดำเนินการแก้ไขงานและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสัญญาจ้างก่อสร้างครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดยกำหนดค่าปรับตามสัญญาวันละ ๕๖๘ บาท ซึ่ง ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ ล่วงเลยกำหนดสิ้นสุดสัญญาแล้ว ๘๙ วัน ทั้งนี้ หน่วยงานอยู่ระหว่างติดตามเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับค่าปรับตามสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม คาดว่าอาจไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณส่วนที่เหลือได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงอาจจำเป็นต้องดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. ค่าก่อสร้างห้องน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๑ หลัง สวนพฤกษศาสตร์เขาประทับช้าง ๖๐ พรรษา มหาราชินี ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๐.๗๕๙๘ ล้านบาท

- ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างได้ดำเนินการตรวจรับงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. ค่าก่อสร้างห้องน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๑ หลัง สวนรุกขชาติกำแพงแสน ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๐.๗๐๘๐ ล้านบาท

- ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างอยู่ระหว่างประสานกำหนดวันตรวจรับงานภายในสัปดาห์ดังกล่าว และคาดว่าจะสามารถดำเนินการตั้งเบิกเงินค่าจ้างได้ภายในสัปดาห์ถัดไป ทั้งนี้ การตั้งเบิกจะดำเนินการภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญา และจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี)**
- **จำนวน ๒ รายการ**

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - เกาะพงัน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๐.๔๐๐๐ ล้านบาท

- ได้ดำเนิน...

- ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๐.๓๖๐๐ ล้านบาท ต่อมาผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบและตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ค่าก่อสร้างงานป้ายและสิ่งอำนวยความสะดวก สวนรุกขชาติรักษะวาริน ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ แห่ง
วงเงินตามสัญญา ๐.๔๒๐๐ ล้านบาท

- ผู้รับจ้างมิได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา และได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ หน่วยงานจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งมีความเห็นควรเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้าง และดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงานตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการสลายรายการก่อหนี้ผูกพัน (PO) ในระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ และอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งคืนเงินงบประมาณให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช)**
- **จำนวน ๓ รายการ**

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๑ แห่ง
วงเงินตามสัญญา ๒.๙๐๐๐ ล้านบาท

- อาคารบริการ ๑ หลัง
- บ้านพักเจ้าหน้าที่เรือนแถว ๒ ห้องนอน ๑ หลัง
- ห้องน้ำ - ห้องสุขารวม ๔ ห้อง ๑ หลัง
- ป้อมยาม ๑ หลัง

- ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบริการและอาคารห้องน้ำ–ห้องสุขารวม จำนวน ๔ ห้อง แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยงานก่อสร้างอาคารบริการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง สำหรับงานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่เรือนแถว ขนาด ๒ ห้องนอน จำนวน ๑ หลัง ได้ดำเนินการเทฐานรากและติดตั้งโครงเสาแล้ว ทั้งนี้ หน่วยงานคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา

๒. ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) แห่งใหม่
วงเงินตามสัญญา ๑๑๒.๐๐๐๐ ล้านบาท
เป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
มีวงเงินงบประมาณ ๑๖.๙๕๐๘ ล้านบาท

- ปัจจุบัน...

- ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างงวดที่ ๑ แล้ว โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

๓. **ก่อสร้างอาคารบริเวณที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ที่ ๑ (น้ำตกลำรู่) และสิ่งก่อสร้างประกอบ (ทดแทนของเดิม)**
ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๕.๓๔๕๐ ล้านบาท

- อาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์ขนาดเล็ก (แบบที่ ๑) ๑ หลัง
- บ้านพักเจ้าหน้าที่ ๔ ครอบครัว ๑ หลัง
- ป้อมยาม ๑ หลัง
- โรงจอดรถ ๑ หลัง
- ถังเก็บน้ำบนดิน ๕๐ ลบ.ม. ๑ ถัง
- หอพักน้ำ-ส่งน้ำ ขนาด ๕ ลบ.ม. ๑ หอ
- เสาธงเหล็ก สูง ๑๒.๐๐ เมตร ๑ เสา
- เสาอากาศวิทยุ ๓๐ เมตร
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปรับพื้นที่ และรื้อถอน)

- อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดบางประการของสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างแจ้งว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)**
- **จำนวน ๔ รายการ**

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๔ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. **โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า อาคารศูนย์เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติน้ำตกธารปลิว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล**
วงเงินตามสัญญา ๒.๔๕๙๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๒๑๖ ล้านบาท

- ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามงวดงานแล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. **โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สำนักงานหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านคลองตง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง**
วงเงินตามสัญญา ๐.๙๕๒๔ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๗๖๒ ล้านบาท

- ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามงวดงานแล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. **ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานประกอบพร้อมครุภัณฑ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา**
วงเงินตามสัญญา ๓.๔๔๘๕ ล้านบาท

- ปัจจุบัน...

- ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้ดำเนินการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๔. ค่าก่อสร้างงานป้ายและสิ่งอำนวยความสะดวก สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง วงเงินตามสัญญา ๐.๔๒๐๐ ล้านบาท

- ปัจจุบันผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยสัญญามีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้ การดำเนินการเกิดความล่าช้า เนื่องจากการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งแรก มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว หน่วยงานจึงได้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งดังกล่าว และดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ส่งผลให้การจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ทั้งนี้ ได้ดำเนินการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)**
- **จำนวน ๒ รายการ**

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ แห่ง (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ตน. ๒ (ซีลองเหนือ)) วงเงินตามสัญญา ๐.๙๖๐๐ ล้านบาท

- งานก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๑ หลัง
- งานเสาธงเหล็ก สูง ๑๒.๐๐ เมตร

- ปัจจุบันได้ดำเนินการตั้งเบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๐.๓๘๔๐ ล้านบาท สำหรับงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างจัดทำและตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. ค่าก่อสร้างห้องน้ำขนาดเล็ก สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว จังหวัดชัยภูมิ ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๐.๘๔๐๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๖๘๐ ล้านบาท

- ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๐.๑๖๘๐ ล้านบาท สำหรับงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างประมาณร้อยละ ๙๙ โดยคาดว่าผู้รับจ้างจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙ และจะสามารถดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจะดำเนินการภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญา และมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- สำนัก...

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)**
- **จำนวน ๗ รายการ**

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. **ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานน้ำตกห้วยเลา ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๑.๒๔๔๕ ล้านบาท**

- ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบและตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. **ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๒.๗๕๙๐ ล้านบาท**

- ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้ว โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ทั้งนี้ จากการติดตามความก้าวหน้าของงาน คาดว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ หน่วยงานจึงอยู่ระหว่างติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน พร้อมทั้งพิจารณาการบริหารสัญญาและการดำเนินการเกี่ยวกับค่าปรับตามเงื่อนไขของสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. **ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๑.๒๕๐๐ ล้านบาท**

- รายการดังกล่าว แบ่งการดำเนินงานเป็น ๔ งวดงาน กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ได้ดำเนินการตั้งเบิกเงินค่าจ้างแล้ว สำหรับงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบและตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. **โครงการก่อสร้างหอประชุมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๙.๓๙๐๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๓๙๐ ล้านบาท**

- รายการดังกล่าว แบ่งการดำเนินงานเป็น ๗ งวดงาน กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดงานที่เหลือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ รายละเอียด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐

๕. ก่อสร้าง...

๕. ก่อสร้างห้องน้ำขนาดเล็ก สวนรุกขชาติโพนทราย
ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ หลัง
วงเงินตามสัญญา ๐.๘๕๙๐ ล้านบาท

- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๔ งวดงาน กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบและตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง หากผลการตรวจรับถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา จะดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. ก่อสร้างห้องน้ำขนาดเล็ก สวนรุกขชาติปากปวน
ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จำนวน ๑ หลัง
วงเงินตามสัญญา ๐.๗๕๒๐ ล้านบาท

- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๓ งวดงาน กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ แล้ว โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง หากผลตรวจรับถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา จะดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗. ก่อสร้างสถานพักพิงสิงศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ ๔ (ขอนแก่น)
ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ แห่ง
วงเงินตามสัญญา ๒.๗๔๙๐ ล้านบาท

- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๓ งวดงาน กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๗๐ ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ทั้งนี้ หน่วยงานคาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ หากผลการตรวจรับถูกต้องตามแบบรูปรายการ รายละเอียด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา และมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)**
- **จำนวน ๒ รายการ**

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี) รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างเรือนเพาะชำหอพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติวังปอพาน
ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ แห่ง
วงเงินตามสัญญา ๐.๓๘๗๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๒๐๐ ล้านบาท

- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๓ งวดงาน กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยสัญญาได้ครบกำหนดแล้วและมีค่าปรับเกิดขึ้นตามเงื่อนไขของสัญญา ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับตามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างติดตามและเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานให้แล้วเสร็จเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. ค่าก่อสร้าง...

๒. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ (ทดแทนของเดิม) อุทยานแห่งชาติภูพาน ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๘.๖๐๑๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๒.๕๘๐๕ ล้านบาท

- บ้านพักหัวหน้าอุทยาน ๒ ห้องนอน จำนวน ๑ หลัง
- บ้านพักเจ้าหน้าที่ ๒ ครอบครัว (แบบบ้านแฝด) จำนวน ๑ หลัง
- บ้านพักเจ้าหน้าที่ ๔ ครอบครัว จำนวน ๒ หลัง
- อาคารอเนกประสงค์ (โรงรับประทานอาหาร) จำนวน ๑ หลัง
- ครัวประกอบอาหาร จำนวน ๑ หลัง
- ห้องน้ำ - ห้องสุขารวม จำนวน ๑ หลัง
- โรงจอดรถ จำนวน ๑ หลัง

- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๖ งวดงาน กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันงานงวดที่ ๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ส่วนงานงวดที่ ๔ – ๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโดยหน่วยงานอยู่ระหว่างติดตามความก้าวหน้าให้เป็นไปตามแผนงาน แบบรูปรายการ รายละเอียด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก)**
- **จำนวน ๒ รายการ**

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก) รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๐.๖๘๙๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๒๗๕ ล้านบาท

- ก่อสร้างห้องอาบน้ำ - ห้องสุขารวม (ชาย - หญิง) จำนวน ๑ หลัง บริเวณที่ทำการโซนบริการอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๓ งวดงาน กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายหลังครบกำหนดสัญญา ซึ่งหน่วยงานรายงานว่ามีระยะเวลาส่งมอบล่าช้าที่ต้องพิจารณาค่าปรับประมาณ ๒๙ วัน สำหรับงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว แต่จากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานพบว่างานบางส่วนยังไม่เรียบร้อยและไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญา จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งติดตามและเร่งรัดให้ดำเนินงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ รายละเอียด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขงานและส่งมอบงานให้ครบถ้วนภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเกี่ยวกับค่าปรับตามเงื่อนไขของสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานบึงสามพัน ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๒.๒๔๘๐ ล้านบาท

● บ้านพัก...

- บ้านพักเจ้าหน้าที่ ๓ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง
- ห้องอาบน้ำ – ห้องสุขารวมชาย - หญิง จำนวน ๑ หลัง

- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๕ งวดงาน กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ปัจจุบันความก้าวหน้าของงานก่อสร้างประมาณร้อยละ ๔๐ และยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยหน่วยงานได้มีหนังสือติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง ทั้งนี้ ระหว่างการดำเนินงานผู้รับจ้างได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างบางรายการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ โดยหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการแก้ไขรายละเอียดตามสัญญา จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนดำเนินการและแจ้งผลให้ผู้รับจ้างทราบต่อไป

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)**
- **จำนวน ๓ รายการ**

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. **ค่าก่อสร้างกรงสัตว์เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ป่า (ตระกูลเสือโคร่ง) สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๕.๑๖๐๐ ล้านบาท**

- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๓ งวดงานโดยสัญญาครบกำหนดเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันได้ดำเนินการตั้งเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ แล้ว สำหรับงานส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยหน่วยงานรายงานว่ามีค่าปรับเกิดขึ้นเนื่องจากล่วงเลยกำหนดระยะเวลาตามสัญญา และได้ดำเนินการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเกี่ยวกับค่าปรับและการบริหารสัญญาตามเงื่อนไขของสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. **ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๓.๘๒๙๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๘๒๙ ล้านบาท**

- งานรื้อถอนอาคารจำหน่ายบัตรค่าบริการเดิม
- งานก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า
- งานก่อสร้างระเบียงชมวิวและระเบียงกางเต็นท์

- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๖ งวดงาน ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบทั้ง ๖ งวด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันส่วนการเงินอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. โครงการ...

๓. **โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) ศ.ส.ล. ขนาด ๓ ชั้น ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วงเงินตามสัญญา ๔๗.๒๔๙๐ ล้านบาท**

- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๔๖ งวดงาน กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๗๐ ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในส่วนของงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดสัญญาในส่วนของงานฐานรากตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนดำเนินการแก้ไขสัญญา ทั้งนี้ หน่วยงานคาดว่า หากการแก้ไขสัญญาและการตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จตามขั้นตอน จะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)**
- **จำนวน ๑ รายการ**

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

- **ค่าก่อสร้างห้องน้ำขนาดเล็ก สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน ๑ หลัง วงเงินตามสัญญา ๐.๘๑๕๐ ล้านบาท**
- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๒ งวดงาน กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๙

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)**
- **จำนวน ๑ รายการ**

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

- **ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๑ แห่ง**
  (ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บริเวณน้ำตกผาลาด)
  วงเงินตามสัญญา ๑.๒๙๙๐ ล้านบาท
  - ก่อสร้างอาคารบริการกางเต็นท์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร
  - โรงจอดรถขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร
- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๔ งวดงาน โดยสัญญาครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ และงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว สำหรับงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานพร้อมกัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ หน่วยงานรายงานว่ามีค่าปรับเกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานล่วงเลยกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ซึ่งจะดำเนินการเกี่ยวกับค่าปรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย)**
- **จำนวน ๑ รายการ**

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

- **ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานห้วยทรายมาน ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ๑ แห่ง (สิ่งก่อสร้าง ๕ รายการ) วงเงินตามสัญญา ๒.๖๘๐๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๖๗๐๐ ล้านบาท**
  - อาคารสำนักงานและบริการ จำนวน ๑ หลัง
  - ห้องอาบน้ำ - ห้องสุขารวม จำนวน ๑ หลัง
  - ป้อมยาม จำนวน ๑ หลัง
  - ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด ๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ หลัง
- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๔ งวดงาน โดยสัญญาครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๐.๖๗๐๐ ล้านบาท สำหรับงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)**
- **จำนวน ๗ รายการ**

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. **ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๑.๘๗๘๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๖๓๗ ล้านบาท**
   - บ้านพักนักท่องเที่ยว ๓ ห้องนอน จำนวน ๓ หลัง
- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๓ งวดงาน กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ปัจจุบันได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ แล้ว สำหรับงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานและการส่งมอบให้เป็นไปตามแผนงานและเงื่อนไขของสัญญา

๒. **ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติขุนขาน ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง (บริเวณถ้ำหลวงแม่สาบ) วงเงินตามสัญญา ๒.๑๙๙๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑.๔๒๙๓ ล้านบาท**
   - บ้านพัก...

- บ้านพักเจ้าหน้าที่ ๔ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง
- ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด ๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง

● รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๓ งวดงาน โดยหน่วยงานได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างครบทั้ง ๓ งวดงานแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

๓. **ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขารวม ของหน่วยจัดการต้นน้ำและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แม่สะลวม ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๐.๗๓๙๕ ล้านบาท**

● รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๓ งวดงาน โดยสัญญาครบกำหนดเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ ปัจจุบันผู้รับจ้างยังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และแจ้งว่าจะส่งมอบงานครบทั้ง ๓ งวดงานภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ เนื่องจากล่วงเลยกำหนดระยะเวลาตามสัญญา หน่วยงานรายงานว่ามีค่าปรับเกิดขึ้น จึงอยู่ระหว่างติดตามเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับค่าปรับตามเงื่อนไขของสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔. **ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขารวม ของหน่วยจัดการต้นน้ำและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ห้วยสูน ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๐.๗๔๑๙ ล้านบาท**

● รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๓ งวดงาน โดยหน่วยงานได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายค่าจ้างครบทั้ง ๓ งวดงานแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

๕. **ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขารวม ของหน่วยจัดการต้นน้ำและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ขุนแม่กก ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๐.๗๔๕๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๔๙๑ ล้านบาท**

● รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๓ งวดงาน โดยหน่วยงานได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายค่าจ้างครบทั้ง ๓ งวดงานแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินงานล่วงเลยกำหนดระยะเวลาตามสัญญา หน่วยงานรายงานว่ามีค่าปรับเกิดขึ้น จึงอยู่ระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับค่าปรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๖. **ก่อสร้างหอพักน้ำ-ส่งน้ำ ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร ของสวนพฤกษศาสตร์ดอยสุเทพ ๖๐ พรรษา มหาราชินี จำนวน ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญา ๐.๒๒๓๒ ล้านบาท**

● รายการดังกล่าว มีจำนวน ๑ งวดงาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานได้จัดส่งใบสำคัญพร้อมเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๗. ก่อสร้าง...

๗. ก่อสร้างห้องประชุมขนาดใหญ่ ของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง
วงเงินตามสัญญา ๓.๕๘๙๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๐๗๔๕ ล้านบาท

- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๓ งวดงาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำและตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี**
- **จำนวน ๒ รายการ**

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. จัดทำระบบจัดการแหล่งน้ำบาดาลสัตว์ป่าพลังงานแสงอาทิตย์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดง ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑ แห่ง
วงเงินตามสัญญา ๑.๒๖๘๐ ล้านบาท

- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๔ งวดงาน กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างต่อไป

๒. ค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขารวม สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง
ตำบลท่าตินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑ แห่ง
วงเงินตามสัญญา ๑.๐๐๐๐ ล้านบาท

- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๒ งวดงาน โดยสัญญาครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ สำหรับงานงวดที่ ๑ หน่วยงานได้จัดส่งเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ส่วนการเงินแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่าย สำหรับงานงวดที่ ๒ อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดสัญญาเพิ่มเติมตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรอการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี**
- **จำนวน ๑ รายการ**

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาเพชรบุรี รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

- **ค่าก่อสร้างห้องน้ำขนาดเล็ก สวนรุกขชาติเขาย้อย**
ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ๑ หลัง
วงเงินตามสัญญา ๐.๗๑๓๘ ล้านบาท

- รายการ...

- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๓ งวดงาน โดยสัญญาครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ปัจจุบันยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่ต่อเนื่อง โดยมีความก้าวหน้าของงานประมาณร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ หน่วยงานอยู่ระหว่างติดตามและเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญา เนื่องจากการดำเนินงานล่วงเลยกำหนดระยะเวลาตามสัญญาและมีค่าปรับเกิดขึ้น หน่วยงานจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับค่าปรับตามเงื่อนไขของสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยหากจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจเรียกผู้รับจ้างมาชี้แจงและเร่งรัดการดำเนินงาน พร้อมพิจารณาความสามารถในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง**
- **จำนวน ๑ รายการ**

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

- **ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยจง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง**
  วงเงินตามสัญญา ๒.๖๓๕๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๒๗๐ ล้านบาท
  - บ้านพักเจ้าหน้าที่ ๔ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง
  - โรงเก็บพัสดุ จำนวน ๑ หลัง
  - ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด ๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง
- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๔ งวดงาน กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๐.๕๒๗๐ ล้านบาท สำหรับงานงวดที่ ๒ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในสัปดาห์ถัดไป ทั้งนี้ หน่วยงานจะดำเนินการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับวงเงินคงเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เนื่องจากสัญญามีกำหนดสิ้นสุดภายหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ในช่วงต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ซึ่งยังอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ทั้งนี้ เนื่องจากผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างงานในหลายงวดงานควบคู่กันไป

- **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง**
- **จำนวน ๑ รายการ**

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาแม่สะเรียง รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ ตามข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ และชี้แจงสถานะการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

- **ก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์และสิ่งก่อสร้างประกอบ (ทดแทนของเดิม) อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ แห่ง (บริเวรณหน่วยฯ ที่ สร.๒ (ดอยปุยหลวง))**
  วงเงินตามสัญญา ๕.๓๓๓๒ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๓.๔๖๙๕ ล้านบาท
  - อาคาร...

- อาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์ขนาดเล็ก (แบบที่ ๒) ๑ หลัง
- บ้านพักเจ้าหน้าที่ ๔ ครอบครัว ๑ หลัง
- ป้อมยาม ๑ หลัง
- โรงจอดรถ ๑ หลัง
- ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด ๕๐ ลูกบาศก์เมตร ๑ ถัง
- หอพักส่ง-น้ำ ขนาด ๕๐ ลูกบาศก์เมตร
- เสาธงเหล็ก สูง ๑๒ เมตร ๑ เสา
- เสาอากาศวิทยุ ๓๐ เมตร ๑ เสา
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปรับพื้นที่ และถนนลูกรัง)

- รายการดังกล่าว แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาออกเป็น ๓ งวดงาน กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๙ สำหรับงานงวดที่ ๓ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย หน่วยงานได้จัดส่งเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙ และส่วนการเงินได้ดำเนินการบันทึกรายการขอเบิกตามใบสำคัญเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ทุกหน่วยงานกำกับ ติดตาม และเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานและส่งมอบงานให้เป็นไปตามงวดงานและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา เพื่อให้สามารถตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้โดยเร็ว และส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมเป็นไปตามเป้าหมายสำหรับรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ยังมีเงินคงเหลือ ให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงาน การส่งมอบ การตรวจรับ และการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ โดยเฉพาะรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ส่วนรายการที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายโดยเร็ว เพื่อป้องกันมิให้งบประมาณพับไปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ New GFMIS Thai ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานดำเนินการ **ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙** เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอสำหรับการตรวจสอบ แก้ไข และยืนยันข้อมูลในระบบ รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการดำเนินการในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งอาจมีผู้ใช้งานระบบ New GFMIS Thai เป็นจำนวนมาก

ประธานที่ประชุม ได้เน้นย้ำให้มีการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณาลงพื้นที่ติดตามโครงการหรือรายการที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะรายการที่มีความเสี่ยงว่าจะไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ รวมถึงรายการที่ได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค และสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขและเร่งรัดการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ มีประสิทธิภาพและสามารถมุ่งเน้นพิจารณาเฉพาะโครงการหรือรายการที่มีประเด็นสำคัญ เนื่องจากที่ผ่านมาใช้เวลาในการพิจารณารายละเอียดของแต่ละโครงการค่อนข้างมาก จึงให้พิจารณาจัดให้มี คณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดย่อย ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และกลั่นกรองโครงการหรือรายการที่มีปัญหา อุปสรรค หรือมีความเสี่ยงต่อการเบิกจ่ายล่าช้า ก่อนนำเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อพิจารณาและสั่งการในประเด็นสำคัญต่อไป ทั้งนี้ ประธานได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงาน การส่งมอบ การตรวจรับ และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ...

งบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรม ณ ปัจจุบันยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หากทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จะช่วยให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีโอกาสเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ ..... ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวกนกกาญจน์ ผกากาศ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศึกษิต พันธ์ทอง)
ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผล กองแผนงานและสารสนเทศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช